



Szám: ÖNK/1-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2026. január 29-i Közyűlésére

Tárgy: Döntés pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések aktuális helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Varga Tamás alpolgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Dr. Józsa Tamás
kabinetfőnök, irodavezető
Durmics Zsuzsanna irodavezető
Szajkó Viktória csoportvezető
Antal Tamás csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém MJV Önkormányzata Közyűlésének:
Közjóléti Bizottsága
Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottsága
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Tulajdonosi Bizottsága
Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága
Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Lohonyai Bernadett
aljegyző, irodavezető

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém városa 2026-ban a Balaton Régióval közösen viselheti az „Európa Sportrégiója” címet, amelynek keretében a sportot és a mozgás örömét a mindennapi élet természetes részévé kívánjuk tenni. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program hagyatékaként a kezdeményezés méltó folytatása a megkezdett régiós együttműködésnek a közösségépítés, az inklúzió, a fenntarthatóság és az önkéntesség értékek mentén.

A pályázat egyik legfontosabb eleme volt, hogy Veszprém – a korábbi sikeres gyakorlatot folytatva – régiós szövetség keretében kívánja megvalósítani a kitűzött célokat.

Az Önkormányzat ugyanakkor számos további támogatással megvalósuló együttműködésben vesz részt, hiszen a Versenyképes Járások Program vagy az INTERREG és az URBACT nemzetközi pályázatokon való részvétel is kötelező konzorciumi keretek között lehetséges, ami a támogatások elnyerésének a feltétele. A projektcélok közös megfogalmazása és a műszaki-szakmai tartalom konszenzusos lehatárolása, valamint az elérésük melletti elköteleződés minden esetben kiemelt szerepelt kap a támogatások benyújtásakor.

Mivel 2026-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert pályázatok is a megvalósítási szakaszba lépnek, valamint elindulnak a további operatív programok pályázatai is, ezért fontosnak és aktuálisnak tartom, hogy a Tisztelt Közgyűlés egy átfogó képet kaphasson az Önkormányzat pályázati tevékenységeiről egy részletes beszámoló keretében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2026. január 10.

Varga Tamás

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. (...) határozata pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések aktuális helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a *„Döntés pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések aktuális helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések aktuális helyzetéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjét.

Határidő: 2. pont: 2026. február 5.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2026. január 29.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

Melléklet a/2026. (....) határozathoz

Beszámoló

pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések aktuális helyzete

A beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város jelenleg megvalósítás alatt álló, támogatói döntésre váró és előkészítés alatt lévő projektjeiről ad átfogó áttekintést.

I. TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00002 – Veszprém Város fenntartható városfejlesztési stratégiája

Projekt összköltsége: bruttó 81.128.820,- Ft
A támogatási szerződés 2022.12.19-től hatályos.

Műszaki tatalom:

A 2021-27-es Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak (ERFA rendelet 11. cikke) felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. A 2007-13-as Uniós programozási időszak előkészítéséhez összeállított, Veszprém integrált városfejlesztési stratégiáját, illetve egyéb programjait, stratégiáit az eltelt tizenégy év gazdasági-társadalmi változásai és az Európai Unió részletesebbé váló szakpolitikai megközelítései miatt a 2021-27-es Uniós ciklus előkészítéséhez szükséges felülvizsgálni, hogy azok struktúrája és tartalma összhangba kerülhessen az érvényes európai és hazai szakpolitikai keretekkel.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálataként új Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS), illetve TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) készítettünk. A TOP Plusz 1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” felhívásban foglaltak szerint a pályázat benyújtásához elengedhetetlen két alapidokumentumot a HÉTFA Elemző Központ Kft. dolgozta ki. A projektben megtörténik majd az FVS-nek a 2022. évi népszámlálás adataival való felülvizsgálata, illetve a városi zöld keretrendszer, a digitális akcióterv, a teljes FVS megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell kidolgozása.

Emellett a választható tevékenységek keretében az alábbi integrált stratégiákat készíti el az Önkormányzat:

- Települési Helyi Esélyegyenlőségi Program komplex felülvizsgálata, módosítása a több évre szóló Egészségfejlesztési tervvel kiegészítetten.
- Veszprém Smart City stratégiája – okosváros-stratégia elkészítése (helyzetelemzéssel, célkitűzések meghatározásával, beavatkozások rögzítésével, ill. pénzügyi tervvel, monitoring rendszerrel és a megvalósítás intézményi kereteinek vizsgálatával) olyan átfogó célrendszerrel és beavatkozási eszközkészlettel, amely segíti az okosváros-célkitűzések elérését.

- Az okosváros funkció okos mobilitás alrendszerének fejlesztését segítő készülne el Veszprém város úthálózatának felmérése – mobil térképező rendszerrel – egy komplex útügyi nyilvántartó rendszer létrehozása érdekében.
- Ugyancsak az okosváros funkció megvalósulásában lehet nagy szerepe a Veszprém város teljes közigazgatási területére vonatkozó légifotók elkészítésének, georeferált, ortorektifikált képek mozaikolásával előállított digitális térképekkel.

A mobil térképező rendszeres útügyi nyilvántartó és az ortofotó rendszerek a zöld és digitális átálláshoz szükséges felmérések komoly részét alkotják, illetve a városi zöld menetrend készítéséhez is alapul szolgálhatnak.

Projekt státusza:

Jelenleg készül az FVS 2022. évi népszámlálás adataival való felülvizsgálata, illetve a városi zöld keretrendszer, a digitális akcióterv, a teljes FVS megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell kidolgozása.

A fent felsorolt egyéb tevékenységek megvalósultak.

2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00003 Mártírok úti parkolóház építése

Támogatás összege: nettó 2 200 000 000 forint

Támogatási döntés időpontja: 2025. 07.17.

Projekt műszaki leírása:

A projekt keretében egy új 3 szintes parkolóház megépítése valósul meg 174 db parkolóállás kialakításával.

A projekthez kapcsolódóan „zöldfal” és megújuló energiafelhasználást célzó műszaki berendezés is kiépítésre kerül, ami optimalizálja és csökkenti a létrejövő infrastruktúra környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásait.

A jogszabályban előírt számú akadálymentes parkolók, valamint a családok számára kijelölt parkolók a földszinten kerülnek majd kialakításra oly módon, hogy a fogyatékkal élők a legrövidebb úton, akadálymentes módon folytathassák útjukat a parkolóház elhagyásával.

A fejlesztéshez kapcsolódóan a Város rendelkezik jóváhagyási szintű tervdokumentációval, mely a projekt keretében engedélyes, illetve kiviteli szintre kerül tovább tervezésre, melyek alapján a végleges műszaki-szakmai tartalom meghatározható a projekt keretében.

A projekt státusza:

Az ÉKM nyilatkozata szerint a beruházás megvalósításában konzorciumi tagként és építettként is részt kíván venni.

A támogatási szerződéshez szükséges valamennyi dokumentumot megküldtük a Magyar Államkincstár részére 2025 augusztusában, a támogatási szerződés megkötésére várunk.

3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00001 Belterületi útfejlesztés

Támogatási összeg: 2 682 705 788 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025.08.28.

Projekt műszaki leírása:

1) Almádi út – Cholnoky utca körforgalom + Lóczy utca – Cholnoky utca körforgalom + a köztes szakasz

- a) teljeskörű nagyfelületű útfelújítási munkák burkolat megerősítés a két körforgalom és összekötő út teljes területén, helyenként alépitmény megerősítéssel
- b) közműhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezető rendszerek) szükséges rekonstrukciója
- c) meglévő gyalogátkelőhelyek felújítása
- d) meglévő 2 db buszöböl megújítása, burkolat megerősítéssel
- e) akadálymentesítés: gyalogos kereszteződéseknel meglévő felújítása, valamint új akadálymentes közlekedési lehetőség kialakítása, buszmegállók akadálymentesítése
- f) meglévő járdaszakaszok felújítása
- g) zöldfelület: gyűjtőútút melletti meglévő zöldfelület helyenkénti pótlása, állomány felülvizsgálata és a szükséges állapotjavító beavatkozások elvégzése

2) Egry József utca - Paál László utca - Dugovics utca

- a) teljeskörű nagyfelületű útfelújítási munkák alépitmény megerősítés, új kopóréteggel
- b) közműhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezető rendszerek) szükséges rekonstrukciója
- c) 4 db buszmegálló esetében felújítás, burkolat megerősítés
- d) akadálymentesítés: gyalogos kereszteződéseknel meglévő felújítása, valamint új akadálymentes közlekedési lehetőség kialakítása, buszmegállók akadálymentesítése
- e) meglévő járdaszakaszok felújítása
- f) zöldfelület: megújuló útszakasz zöldsávjainak részleges felújítása, zöldsziget teljes megújítása, Paál L. utca keleti szakaszán kiszélesedő járdaszakaszon faültetésekkel

3) Német utca

- a) teljeskörű nagyfelületű útfelújítási munkák új rétegrend és geometria kialakításával

- b) közműhálózat: új csapadékvíz gerincvezeték és déli bekötésének kiépítése szükséges a befogadó vízfolyásig
- c) új járdafelület kialakítása, meglévő járdaszakaszok felújítása
- d) zöldfelület: pontszerűen új zöldfelület kialakítása

4) Rozmaring utca

- a) teljeskörű nagyfelületű útfelújítási munkák alépítmény megerősítéssel, új kopóréteggel
- b) közműhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezető rendszerek) szükséges rekonstrukciója
- c) akadálymentesítés: gyalogos kereszteződéseknel meglévő felújítása, valamint új akadálymentes közlekedési lehetőség kialakítása
- d) meglévő járdaszakaszok felújítása
- e) zöldfelület: út melletti meglévő zöldfelület helyenkénti rehabilitálása, szükség szerinti pótlása

5) Hérics utca és Sáfrány utca + az ezeket összekötő út

- a) teljeskörű nagyfelületű útfelújítási munkák, geodézia felmérés és műszaki tervdokumentum alapján szükséges geometriai átalakítások elvégzése
- b) közműhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezető rendszerek) szükséges rekonstrukciója
- c) akadálymentesítés: gyalogos kereszteződéseknel meglévő felújítása, valamint új akadálymentes közlekedési lehetőség kialakítása
- d) zöldfelület: a közlekedési felületek új geometriájához igazodva új zöldfelületek kialakítása

6) Jutasi út

- a) teljeskörű nagyfelületű útfelújítási munkák, helyenként alépítmény megerősítéssel
- b) közműhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezető rendszerek) szükséges rekonstrukciója
- c) kerékpárosbarát fejlesztés: kerékpársáv teljeskörű megújítása, a jelenlegi nyomvonalban található víznyelők kiváltása, a kerékpározhatóság érdekében teljeskörű akadálymentesítés
- d) gyalogátkelőhelyek megújítása, forgalmas csomópontoknál okoseszköz kiegészítéssel (közlekedésbiztonsági célú fejlesztési elem)
- e) 6 db buszöböl megújítása, burkolat megerősítéssel
- f) akadálymentesítés: gyalogos kereszteződéseknel meglévő felújítása, valamint új akadálymentes közlekedési lehetőség kialakítása, buszmegálló akadálymentesítése
- g) gyalogos járdák felújítása, új szegélyek kialakítása, hiányzó szakaszon járdafelület kiépítése
- h) zöldfelület: út melletti meglévő zöldfelület helyenkénti rehabilitálása

Projekt státusza:

Az ÉKM nyilatkozata szerint a beruházás megvalósításában konzorciumi tag kíván lenni.

Az ÉKM tájékoztatása alapján a konzorciumi megállapodás megkötését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mellett az ÉKM költséget el nem számoló konzorciumi tagként vesz részt a projektben.

A tervezés, a kivitelezés és a tartalék költségvetési sorok kerülnek a Magyar Közút Zrt.-hez, valamint az átalány költségek 70%-a közbeszerzési, projektmenedzsment, költségszakértői, tervellenőri, műszaki ellenőri költségek finanszírozására.

A Magyar Közút megkötötte a tervezőkkel a szerződést.

4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00002 - Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése

Támogatási összeg: 498 000 000 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025.09.18.

Projekt műszaki tartalma:

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém Aréna – Veszprém Sportuszoda közötti út építése fejlesztést kívánja megvalósítani.

Beavatkozások részletezése:

- a) teljeskörű útépitési munkálatok (kétsávos autót, gyalogos- és kerékpárosút építése) a megjelölt nyomvonalon (gyűjtőt út kiépítése)
- b) az új út zárt, valamint a terület nyílt árkos csapadékvíz elvezetésének kiépítése (ITVT-vel összhangban), valamint új közvilágítás építése, új gáz és gyengeáram (védőcső) szükség szerinti kiépítése,
- c) csatlakozó csomópontoknál és uszoda gyalogos felületénél akadálymentes, kerékpáros létesítménnyel közös gyalogjárda kiépítése
- d) autót és gyalogos-kerékpáros út közt zóldsáv kiépítése, fásítással

Projekt státusza:

Az ÉKM nem lépett be konzorciumi tagként.

Műszaki ellenőr beszerzése megtörtént, elkészült a tervezési diszpozíció, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-VP1-2025-00004 - Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása

Támogatási összeg: 2 335 276 351 Ft
Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025.09.25.

Projekt műszaki tartalma:

- Veszprém-Gyulafirátót északi lakóterület csapadékvízvezetése
A projektelemben tervezett új záportározó megépítése a Veszprém-Gyulafirátót észak-nyugati részén lévő lakóterület vízkárok elleni védelmét biztosítja
- Veszprém Aréna és Veszprémi Sportuszoda záportározó létesítése
A 82-es számú út mellé tervezett záportározó a Veszprém Aréna feltáró útja, és a 8-as és 82-es utakat összekötő út közötti teljes területen keletkező csapadékvizeket tudja majd ideiglenesen tárolni, a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékvizek esetén is
- Veszprém-Gyulafirátóton a Rátóti Séd felső szakaszának megépítése
A lefolyó csapadékvíz veszélyezteti a településrészen meglévő ingatlanállományt. A cél, hogy a lakott terület melletti szakaszon új patakmeder kialakítása történjen meg.
- Veszprém, Látóhegyi árok
A burkolat tönkremenetele jellemzően a fenékburkolatnál megkezdődött és az állagromlás folyamatos. A mederburkolatok sérülése minden egyes nagycsapadéknál tovább fejlődik, ami a burkolatok, műtárgyak tönkremenetelét okozza, ezáltal már rövid távon is a parti lakóházak, extrém esetben a bal parti helyi közút is vízkárokat szenvedhet. A fejlesztés ezen káresemények ellen nyújt megoldást.
- Veszprém, Békatói árok
A meder torkolati szakasza magánterületek között halad, és jelentősebb csapadéktevékenység esetén a torkolati szakaszon teltszelvénnyel szállítja a csapadékvizet, esetenként ki is lép a víz a mederből, veszélyeztetve ezzel a közutat és műtárgyait, valamint az itt kialakított ipari létesítményeket. A fejlesztés megalapozott, indokolt.
- Veszprém, Kistó utcai árok
Az árok nyomvonala épületeket, telephelyeket közvetlenül nem érint, azonban a meder a helyi közút mellett halad, ezért a burkolat tönkremenetele a helyi közutat és a területen húzódó térszín alatti közműveket károsíthatja, a fejlesztés emiatt jelentősen indokolt.
- Veszprém, Fejesvölgyi árok
Az árok burkolat cseréjét az árok József A. utcai hídjának környezetében irányoztuk elő. A híd fölött az árok mindkét partján társasházak állnak. Ilyen módon a burkolat tönkremenetele lakóházakat, a közúti hidakat és a környező területeken húzódó közműveket is veszélyezteti.
- Veszprém, Szabadságpusztai árok
Az árok feliszapolódott, és a lakott területen futó szakaszán lévő bejárók alatti átereszek tönkrementek.
- Veszprém-Kádárta, Vasút utcai árok
Az árok északi részén a vasútvonal mellett áll néhány lakóépület, amelyek csapadékos időszakban a vasútvonal és az épületek között összegyűlő csapadékvíz által veszélyben vannak. A csapadékvíz lakóházakat, a Vasút

utca felújított burkolatát és a területen haladó közműveket is veszélyezteti, valamint extrém esetben akár a vasúti töltés felázását is okozhatja a területen összegyülekező víz.

- Veszprém-Kádárta, Dévai Bíró Mátyás park melletti árok
Az árok rekonstrukcióval érintett szakaszának tönkremenetele a városi közutat, a vízmű létesítményeit és egyéb közműveket veszélyeztet.
- Szemléletformáló akció, tevékenység végrehajtása
A projektelem keretében folytatja le Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekthez kapcsolódó szemléletformáló tevékenységét.
- Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése.

A projekt célja a csapadékvizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása, így minden projektelem tartalmaz ilyen irányú újrahasznosítási vagy helyszíni elszikkasztási beavatkozást.

Projekt státusza:

Az ÉKM konzorciumi partnerként részt vesz a projektben, de a tervezési és előkészítési feladatokat nem kívánja ellátni, csak a kivitelezési szakaszban lép be építtetőként.

A projekt előkészítési szakaszára vonatkozóan a műszaki ellenőr és lebonyolító beszerzésre került, jelenleg a záportárolók tervezési diszpozíciójának véglegesítése folyik.

Az Integrált Területi Vízgazdálkodási Terv (ITVT), a Vízügyi Akcióterv (VAT) és az Árokkataszter elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Műszaki tartalom módosítás várható a 2026. januári Közgyűlés döntése után a tájékoztató jelen fejezet 28. pontban foglalt „Haszkovó buszforduló” projekt támogatásához kapcsolódóan.

6. TOP_Plusz-3.2.1-23-VP1-2025-00001 - Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) „Veszprém felemel”

Támogatási összeg: 1 036 000 000Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025.09.29.

Projekt műszaki tartalma:

A projektet 5 tagú konzorcium valósítja meg, akik az általuk vállalt tevékenységek tekintetében szakmai ismeretekkel és tapasztalattal, szakmai kapacitással rendelkeznek. Az egyes konzorciumi partnerek a hozzájuk rendelt tevékenységek egy részét saját teljesítésben, saját szakembereikkel látják el, az ő munkabérüket és a kapcsolódó járulékokat számoljuk el. A vállalt tevékenységek másik részét – elsősorban a szakmai kapacitáshiányos területeket – külső szolgáltatás igénybevételel látják el.

A konzorciumi partnerek és fő feladataik:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)

Projekt megvalósításának irányítása, projekt képviselte, HEP felülvizsgálata, esélyegyenlőségi képzés

Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület:

Gyermekek és szülők számára nyújtott programcsomagon belül:

Iskoláskorú gyermekek számára szerhasználatot megelőző programok szakemberek és kulturális-művészeti intézmények bevonásával; bullying, cyberbullying felismerése, megelőzése, kezelése; pszichológiai támogatás, agresszió/stressz/konfliktuskezelés. Tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programok megvalósítása, szerhasználatot megelőző programok iskoláskorú korosztály esetében, mentális egészségfejlesztés, kitérve az önbántalmazás és a kapcsolati erőszak fogalmakra, valamint a stresszoldásra és a kiegészítő megelőzésére, minimalizálására, kezelésére. Életmód/érzékenyítő előadások gyerekeknek/szülőknek/pedagógusoknak. Egészségügyi, helyben elérhető szolgáltatások megvalósítása, életmódváltó és közösségi egészségnevelési programok megvalósítása.

Autispektrum Egyesület a Veszprém Megyei Autista Gyermekekért

Autizmussal élők, autizmus tüneteit mutatók fejlesztését, támogatását, segítségét célzó programcsomag:

I. AuTérKép Központ: autista gyermekek fejlesztése, valamint a szülők és pedagógusok támogatása, közösségi események és interaktív tanulási lehetőségek, szemléletformáló programok.

II. Integráló táborok autista és neurotipikus fiatalok számára. Tematikus foglalkozások, készségfejlesztés.

III. Inkluzív Jövő: kompetenciafejlesztés, életvezetési és szociális készségek fejlesztése, felkészítés a minél önállóbb életre.

IV. 3-7 éves korú, integráló intézménybe járó, magas támogatási szükségletű, autizmus diagnózissal rendelkező, vagy autizmus gyanús gyerekek intenzív fejlesztési programja (autizmus specifikus szociális-kommunikációs fejlesztés és kiegészítő terápiák)

(Felhívás 2.1.1. II. A) b) b2) A sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek helyben történő fejlesztésének, tanításának támogatása)

V. Autizmusbarát Város": Interaktív programok a közösségi befogadás elősegítésére iskolai, egészségügyi, hivatali és közösségi helyszíneken.

(Felhívás 2.1.1. II. A) d) d1) 9) Fogyatékkal élő személyek társadalmi befogadásának elősegítése előadások szervezése által.)

Infografikai akadálymentesítés ügyfélforgalmat lebonyolító veszprémi közigazgatási, kulturális, egészségügyi intézményekben. (Felhívás 2.1.1. II. A) c) c2) Ügyintézési tér kialakítása (fizikai vagy mobil), bútorok, eszközök beszerzése, internetelérés kialakítása, közszolgáltatások elérésének segítését célzó ügyintézési segítség nyújtása.)

Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény

Gyermekek és anyák fejlesztése, támogatása, esélyeik növelése program

1. Konfliktus kezelési technikák javítása, kommunikációs készségeik fejlesztése. Szexuális felvilágosító program.
 2. Iskolára hangoló nyári napközis tábor: képességek, készségek fejlesztése, digitális technológia, eü. tudatosság, médiatudatosság
 3. Kirándulások tanítási szünetekben, élménypedagógia, digitális eszközök túlzott hatásának csökkentése, filmklub - szerhasználat prevenció.
 4. Fiatalok hasznos szabadidő eltöltése: társadalmi részvétel, kreatív/design művészeti készségfejlesztés.
 5. Szülőket felkészítő program. Anyaság, anya-lánya-nagymamája, családi program: generációs készségfejlesztés, értékátadás (kézműveskedés, sütöde stb.), készségfejlesztés. Mentális egészségfejlesztés.
 6. Szupervízió a szakemberek számára.
- Gyermekjóléti alapellátás: 1) Közösségfejlesztő programok szervezése, csoportos készségfejlesztés (pl.: gyermekek és családtagjaik részére szociális, kommunikációs, döntéshozatali, konfliktuskezelési készségfejlesztés). 2) Gyermekek (szünidei) szabadidős programjainak szervezése kulturális intézmények, szervezetek bevonásával. 3) Szülők számára szülőket felkészítő programok szervezése prevenció jelleggel (megelőző, szemléletformáló tevékenység): „Hogyan legyek jó, jobb szülő”, gyermek nevelési készséget fejlesztő csoportok, szülőkkel kapcsolatos problémákat feldolgozó csoportok. Felkészítés a szülésre, a gyermekek életkori változásainak megértésére. 5) Szupervízió a szolgáltatásokban dolgozók számára.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése program

1. Egyéni fejlesztés, kreatív készségfejlesztés fejlesztési terv alapján
 2. Csoportos fejlesztés: terápiás kert program
 3. Napközis tábor, kortárs csoportok érzékenyítése
 4. Ismeretátadó előadások szülők, szakemberek számára
- (Felhívás 2.1.1 II. A) b) b2) A sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek helyben történő fejlesztésének, tanításának támogatása

Időseknek nyújtott szolgáltatások program

1. Pozitív pszichológia, filmklub, "nyitott műhely - Aktív, önálló idős személyek mentális állapotának javítása
 2. Alzheimer Café
 3. Terápiás kert: kognitív zavarok kezelése
 4. Szűrővizsgálatok (Idősek Napján)
 5. Szupervízió
- Időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatások 1) Demenciával élők és hozzátartozóik támogatását biztosító szolgáltatások szervezése, 2) A kognitív zavarok kialakulását elősegítő, hajlamosító tényezők kiküszöbölésére/feltárására irányuló közösségi programok és a demencia progresszióját lassító közösségi programok szervezése kulturális intézmények bevonásával. 4) Szupervízió a szolgáltatásokban dolgozók számára.

Értelmi fogyatékkal élőket támogató program

1. Fejlesztő napközis tábor, filmklub
2. Terápiás kert-módszerű fejlesztés

3. Családi közösségépítés, tapasztalatcsere: esélyegyenlőségi nap, előadások

4. Szupervízió szakemberek számára

(Felhívás 2.1.1. II. A) a1) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújtott szociális alapszolgáltatások 1) Megküzdési stratégiák, tapasztalatok, útravalók – csoportfoglalkozások, tréningek szervezése a szolgáltatásokat igénybe vevők számára (pl.: egészséges határtartás az online térben, pszichés és testi egészségmegőrzés, párkapcsolat-intimitás, családi és munkahelyi szerepek – ezek közötti egyensúly megtartása, munkahelyi beilleszkedés támogatása). 2) Szupervízió a szolgáltatásokban dolgozók számára. 3) Művészetterápia alkalmazása, elkészült művekből kiállítás szervezése. 4) A fogyatékos gyermekeket/felnőtteket saját otthonukban nevelő családok (ideértve a nevelőszülői családokat) részére közösségépítés, tapasztalatcsere, szabadidős, rekreációs programok szervezése.)

VVI Kft.

Kerékpáros közlekedés népszerűsítését célzó szemléletformálás

Projektmenedzsment

Tájékoztatás és nyilvánosság

A tervezett programok, tevékenységek széleskörűen érintik a hátrányos helyzetű célcsoportokat, a tervek szerint az egyes programcsomagok ezres nagyságrendben érinthetik a célcsoportokhoz tartozókat.

Projekt státusza:

A szakmai tartalom pontosítása zajlik a konzorciumi partnerekkel.

7. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00003 - Idősellátás fejlesztése Veszprémben - Török Ignác u. és Hóvirág u.

Támogatási összeg: 1 416 024 321 Ft

Önerő: 80 295 954 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025.09.29.

Projekt műszaki tartalma:

A veszprémi lakosság idősödésével és a demenciával küzdők számának növekedésével fokozatosan nő az igény a korszerű nappali ellátás és a szociális étkeztetés kapacitásbővítése iránt. A jelenlegi intézményi hálózat jelentős működési hiányosságokkal küzd, a nappali ellátás és a konyhák fejlesztése időszerűvé vált.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény meglévő épületeinek állapotát és fejlesztési lehetőségeinek felmérését követően a Török Ignác utcai székhely és a Hóvirág utcai telephely fejlesztése kínál reális megoldást a növekvő ellátási igények kielégítésére.

Az elkészült vázlattervek alapján mindkét intézményben 16-16 fő demens személy nappali ellátása valósulhat meg, továbbá a jelenlegi nappali ellátás infrastruktúrája

- az energiahatékonysági és akadálymentesítési szempontokat is figyelembevéve
- korszerűsítésre kerül. Mindemellett a Török Ignác utcai székhely főzőkonyhájának 200 adagos kapacitása 300 adagra nő, míg a Hóvirág utcai telephely főzőkonyhája 120 adagról 300 adagos kapacitásra bővül.

Projekt státusza:

Az ÉKM nem kíván konzorciumi partnerként belépni a projektbe.

Műszaki ellenőr beszerzése megtörtént.

Tervezési diszpozíciók előkészítése megtörtént, a jogszabályi előírásoknak eleget téve a műszaki ellenőrrel a tervezési programok egyeztetése folyamatban van, melyek véglegesítését követően kezdődhet a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

8. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00005 - Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában

Támogatási összeg: 688 012 161Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025.10.01.

Projekt műszaki tartalma:

A Göllész Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének Kőhíd utcába tervezett új épületében 70 fő fogyatékkal élő személy nappali foglalkoztatásához szükséges helyiségek kerülnek kialakításra, amely az intézmény jelenlegi 60 fős ellátotti kapacitásának +10 fővel történő emelését eredményezi. Ez a kapacitásnövelés az ellátásra történő jelentkezések figyelembevételével indokolt és szükséges.

A tervezett épület a Kőhíd utcával párhuzamos irányban kerül megépítésre. Az épület földszintes kialakítású, abban fogyatékkal élő személyek nappali foglalkoztatása és étkeztetése (melegítő, tálaló konyha) valósul meg. Az épület egyes helyiségei és kisebb helyiségcsoportjai a középfolysóról nyílóan kerülnek kialakításra. Az épület központi részén lesznek a foglalkoztató helyiségek és egy szövőműhely.

A foglalkoztató helyiségeket az étkező helyiséggel mobil falak segítségével egy rendezvényteremmé lehet alakítani. Az épület észak-nyugati végén egy szeparálható egység, az ún. „Főkefe” helyiségei kerülnek elhelyezésre, amelyben a főkefe műhely, akadálymentes vizesblokk, nemenként elkülönített illemhely, raktár és adminisztrációs helyiség kap helyet.

Az épület déli részén szeparáltan kerül kialakításra az irodablokk három irodával, öltözővel és a gépészeti helyiséggel. A kivitelezés során teljeskörű komplex akadálymentesítés valósul meg, és a nappali ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre is sor kerül.

Projekt státusza:

Az ÉKM nem kíván konzorciumi partnerként belépni a projektbe.

Műszaki ellenőr beszerzése megtörtént.

9. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00004 - Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése

Támogatási összeg: 160 000 000 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025. 09. 22.

Konzorciumi partner: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt műszaki tartalma:

A fejlesztésbe bevont ingatlan a Cholnoky Jenő Általános Iskola déli, jelenleg kihasználatlan épületszárnyában valósul meg.

A funkcionális igények figyelembevételével a tervezett fejlesztés magában foglalja egy új bejárat nyitását az épületrész nyugati homlokzati frontján. Az új bejárat kialakítása lehetővé teszi az épületszárny akadálymentes megközelítését. A közlekedő folyosóról, mely egyben várótermi részként szolgál, érhetőek el a helyiségcsoportok. A belső alaprajzi elrendezés megváltoztatása az épület tartószerkezeti elemeit, rendszereit nem érinti, a meglévő válaszfalak részleges bontásával és új válaszfalak építésével kialakíthatóak a funkcionális igények szerinti helyiségek, helyiségcsoportok. Az átalakítás, a bejárat kivételével az épületrész homlokzati elemeit, nyílászáróit nem érinti, azok megfelelő műszaki állapota miatt megtarthatóak és felhasználhatóak. A válaszfalak bontását és építését követően az érintett helyiségekben új padlóburkolat, álmennyezet készül. Az épületrész gépészeti rendszereit az új alaprajzi elrendezésnek megfelelően módosítani szükséges. A meglévő műszaki problémák miatt az épületrész teljes tetőszigetelése felújítandó. Az új rétegrendet, egyenes rétegrendű, belső vízvezetetésű, nem járható lapostető a tovább tervezés során az épület geometriai adottságai mentén szükséges részletesen megtervezni.

A projekt során megvalósuló fejlesztések esetében, az önállóan megvalósítható tevékenységek keretében, az iskola tetőfelújítása és a belső csapadékelvezető rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása valósul meg, mely a műszaki színvonal emelését eredményezi.

A felújítás során kötelezően megvalósítandó elemek keretében megvalósul egy komplex akadálymentesítés (akadálymentes bejárat, rámpa, akadálymentes mosdó, infokommunikációs akadálymentesítés), és csoportszoba kerül kialakításra. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében tanári szoba, higiénias helyiségek, mosdók kerülnek kialakításra.

A pályázatban eszközbeszerzés is megvalósul a pedagógiai szakszolgálat igényei alapján, székek, asztalok, szekrények, tornaszőnyegek, bordásfalak, mászóókák, egyensúly- és mozgásfejlesztő terápiás eszközök kerülnek beszerzésre.

Projekt státusza:

A műszaki ellenőr és a tervező beszerzése lezárult.

10. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00007 - Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása

Támogatási összeg: 128 417 277 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025. 09. 09.

Konzorciumi partner: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt műszaki tartalma:

Az iskola területén 1970-től ütemezetten több épület és a hozzájuk kapcsolódó szabad, fedett-nyitott terek és sportpályák kerültek kialakításra.

A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a tornateremhez tartozó öltözők, mosdók nyílászáróinak cseréje, fő közlekedési útvonalon lévő bejárati ajtók cseréje indokolt. A tornateremi szárny D-i homlokzat nyílászárói régiek, elavultak, a mai kor energetikai előírásainak nem felelnek meg. Az iskola főbb közlekedési útvonalán lévő bejárati nyílászárói alumínium szerkezetűek, amik ugyancsak cseréire szorulnak. Az ajtók funkciójukat nem megfelelően töltik be, energetikai előírásoknak nem felelnek meg.

A pályázat keretében a fentieket figyelembe véve, önállóan támogatható tevékenységen belül, „köznevelési intézmények felújítása, korszerűsítése keretében” végezzük el a részleges, a fentiekben említett nyílászárók cseréjét. A pályázathoz kapcsolódóan a kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló, valamint egy akadálymentes mosdó. Harmadik projektelemként pedig a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztését szolgáló csoportszoba is kialakításra kerül.

Projekt státusza:

A műszaki ellenőr és a tervező beszerzése lezárult.

11. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00002 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása

Támogatási összeg: 303 609 375 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025. 09. 19.

Konzorciumi partner: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt műszaki tartalma:

A több mint 40 éves intézményben a tornaterem tetőszerkezete jelenleg több helyen beázik és a befolyó csapadékvíz miatt a belső tér folyamatosan ázik. A tornaterem padlóburkolata jelenleg gumiburkolat, mely többszöri javítás, hegesztés ellenére rossz állapotú, néhány helyen felpúposodott. A tornaterem fűtőtestjei folyamatos javítások ellenére folytatnak, ezért a radiátor alatti felületek feláztak, a vakolat ezeken a helyeken mállik.

A tornaterem területén az alábbi beavatkozások elvégzésére kerül sor:

- tornatermi tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása, héjazat cseréje, hőszigetelés készítése
- tornatermi tetőszerkezeten lévő külső nyílászárók cseréje
- külső nyílászárók cseréje
- épületgépészeti felújítás
- tornatermi sportpadló javítási munkái, új sportpadló burkolat kialakítása
- festés
- homlokzati hőszigetelés.

További kötelezően előírt, tervezett beavatkozások a fejlesztéssel kapcsolatban:

- akadálymentes parkoló kialakítása (iskola területén)
- akadálymentes bejárat kialakítása
- akadálymentes mosdó kialakítása
- elérési útvonalak biztosítása.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását, fejlesztését segítő csoportszoba kialakítása vagy meglévő helyiség felújítása tevékenység megvalósítása. A csoportszoba kiválasztása az intézményvezetővel egyeztetve történik egy, már meglévő terem felújításával, átalakításával.

A felújítás során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

- festési munkák
- padlóburkolási munkák.

Projekt státusza:

A műszaki ellenőr és a tervező beszerzése lezárult.

12. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00006 - Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása

Támogatási összeg: 265 801 473 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025. 09. 25.

Konzorciumi partner: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt műszaki tartalma:

Cholnoky Jenő Általános Iskola épülete több mint 40 éve ad helyet általános iskolás gyermekek oktatásának. Az épület műszaki állapota azonban erősen leromlott, mindennaposak a beázások. A felújítás hiányában további állagromlás következhet be, mely az oktatást veszélyeztetheti.

A pályázati program keretében tervezett műszaki beavatkozások a következők:

1. „A” épületszárny (főépület) teljes tetőszigetelésének, valamint a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés – esővíz összefolyók – cseréje, mosdóblokkok felújítása.
2. Csoportszoba kialakítása a következők szerint: festési és padlóburkolási munkák elvégzése, kézmosási lehetőség biztosítása, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés.
3. Akadálymentesítés az alábbi területeken:
 - akadálymentes parkoló kialakítása
 - akadálymentes bejárat kialakítása
 - akadálymentes mosdó kialakítása, elérési útvonal biztosításával.

Projekt státusza:

A műszaki ellenőr és a tervező beszerzése lezárult.

13. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-VP1-2025-00001 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása

Támogatási összeg: 232 171 875 Ft

Támogatási szerződés hatálybalépés napja: 2025. 09. 25.

Konzorciumi partner: Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt műszaki tartalma:

Az iskola főépületét 1974-ben építették, egy honosított könnyűszerkezetes rendszer alkalmazásával. Az általános iskolai tanulólétszám csúcsidőszakában az iskola új hagyományos szerkezetű épülettel bővült.

Az „A” épület kétszintes (földszint + emelet) két oktatási szárnyból áll. Az egyes szinteket lépcsők kötik össze, az előcsarnokban akadálymentes közlekedésre alkalmas felvonó-berendezés üzemel. Az épület a korra jellemző – már jórészt elavultnak tekinthető –, ám megfelelő állapotú épületszerkezetek alkalmazásával készült.

A több mint 40 éves intézményben az „A” épület műanyag homlokzati nyílászárói elavultak, rossz állapotúak, több helyiségben már szellőztetésre is alkalmatlanok. A nagy fesztávval rendelkező ablakok pántjai, zsanérjai teljesen eldeformálódtak, sérültek. Az iskola már többször javíttatta az ablakokat, de a szakkivitelező tájékoztatása alapján az ablakokat javítani már nem lehet, cserére szorulnak. Az ablakok nagy üvegfelületei, és ebből adódó amortizáció miatt az új nyílászárók gyártása során szükséges az üvegfelületek csökkentése a jelenlegi tokméretek

(újra)osztásával. Az „A” épületben lévő tornaterem külső műanyag kétszárnyú ajtaja rossz állapotú, funkcióját nem tölti be, cseréje szükséges.

A pályázati program keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- „A” épület homlokzati nyílászáróinak cseréje
- tornaterem hátsó ajtajának cseréje
- csoportszoba kialakítása, felújítása
- korábbi akadálymentesítés felülvizsgálata, javítása jelenlegi szabályozások figyelembevételével.

Projekt státusza:

A műszaki ellenőr és a tervező beszerzése lezárult.

II. Versenyképes Járás Program

1. Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság fejlesztése I. ütem

Támogatási összeg: 22 000 000 Ft

A Támogatási Okirat hatálybalépésének napja: 2025.10.29.

Projekt műszaki tartalma:

A Veszprémi Rendőrkapitányság technikai eszközeinek fejlesztése, valamint a közterületi óraszámainak növelése. A közterületi óraszám növelésének eszköze a 2015. évi LXII. törvény szerinti önként vállalt túlszolgálat finanszírozása.

Projekt státusza:

Közreműködőként a Rendőrkapitányságot szeretnénk bevonni, az erre vonatkozó kérelem benyújtásra került november végén. A kérelem jóváhagyása után kezdődhet meg a projekt fizikai megvalósítása.

2. Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére eszközbeszerzés

Támogatás összege: 5 000 000 Ft

A Támogatási Okirat hatálybalépésének napja: 2025.10.29.

Projekt műszaki tartalma:

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének tekintetében a mentő tűzvédelem során jelentkező feladatok, beavatkozások gyors és hatékony végrehajtása érdekében szükséges szakfelszerelések, az állomány egészségének megőrzése, megóvása, a tűzoltó hagyományok, a versenysportokban történő kimagasló helytállás fenntartásához szükséges sporteszközök beszerzése.

Projekt státusza:

Közreműködőként a Tűzoltó-parancsnokságot szeretnénk bevonni, az erre vonatkozó kérelem benyújtásra került november végén. A kérelem jóváhagyása után kezdődhet meg a projekt fizikai megvalósítása.

3. Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona klimatizálása

Támogatás összege: 47 000 000 Ft

A Támogatási Okirat hatálybalépésének napja: 2025.10.29.

Projekt műszaki tartalma:

A fejlesztés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (VKTT ESZI) Völgyikút utcai telephelyének klimatizálására és első villamos rendszerének felújítására irányul.

Az idősothton épülete egy 3 szintes, 40 éves épület, 58 db önálló egy szobás bentlakásos lakással és közösségi terekkel, valamint irodákkal és kiszolgáló helyiségekkel. Az épület lakásaiban beteg és idős emberek élnek, sok esetben mozgáskorlátozott állapotúak. Nyári időszakban az épület napközben felmelegszik, a lakásokban nagy meleg és kánikula esetében a hőmérséklet nagyon magas értékekig fel tud menni, ami komoly nehézséget jelent a bent lakó időseknek.

Az utóbbi évekre jellemző egyre hosszabb ideig tartó nagyon meleg és kánikula időszakok szükségessé teszik klimatizáló berendezések beszerelését az épületbe, úgy a lakások, mint az irodák helyiségeibe.

A tervezett fejlesztés műszaki tartalma kiterjed a klimatizáló berendezések beszerzésére és beépítésére, az egész épület villamos rendszerének ennek megfelelő felújítására, a szükséges tervek és szakértői dokumentumok beszerzésére, településképi engedélyeztetésre, szükség szerint áramhálózat bővítésre.

Projekt státusza:

A tervezés-kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás folyamatban van.

4. Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben

Támogatás összege: 39 000 000 Ft

A Támogatási Okirat hatálybalépésének napja: 2025.10.29.

Projekt műszaki tartalma:

A projekt célja az érintett rendelők teljes körű akadálymentesítése.

Az akadálymentesítés során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

- Veszprém, Halle utca 5/F: A parkolóból a rendelőhöz vezető gyalogos út felületének javítási munkái, tájékoztató táblák elhelyezése, szabványos bejárati rámpa kialakítása, belső nyílászáró átalakítások, indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, akadálymentes mosdó átalakítása a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
- Veszprém, Kiskőrösi utca 72.: Akadálymentes parkoló kialakítása, épületbe való akadálymentes bejutás modernizálása, beltéri taktilis vezető sáv kialakítása, indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, akadálymentes mosdó átalakítása a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
- Veszprém, Ördögárok utca 5.: Akadálymentes parkoló kialakítása, indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, akadálymentes mosdó átalakítása a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
- Veszprém, Halle utca 9/C.: Akadálymentes parkoló kialakítása. A parkolóból a rendelőhöz vezető gyalogos út felületének javítási munkái, tájékoztató táblák elhelyezése, szabványos bejárati rámpa kialakítás, belső nyílászáró átalakítások, indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, akadálymentes mosdó átalakítása a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Projekt státusza:

A kivitelező kiválasztásra került. Január közepétől megkezdődnek a kivitelezési munkák.

5. Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori „SZTK” Rendelőintézetének részleges felújítása - Fogadótér - 1. ütem

Támogatás összege: 110 000 000 Ft

A Támogatási Okirat hatálybalépésének napja: 2025.10.03.

Projekt műszaki tartalma:

Jelen fejlesztés során kerül sor a fölszíni fogadótér és földszinten található közlekedő és vizesblokk helyiségek felújítására, valamint eszközbeszerzésre.

A felújítás során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

- főbejárati szélfogó külső és belső nyílászárók cseréje
- fogadótér és közlekedő megújítása
- földszinti helyiségek felújítása (regisztráció, teakonyha, takarítói öltöző, büfé)
- földszinti WC blokkok átalakítása, teljes felújítása (akadálymentes WC kialakítása, női és férfi WC-k felújítása).

A fejlesztés műszaki tartalma szerint a felújítással érintett helyiségek belső nyílászáróinak cseréje, padlóburkolatok részleges cseréje, megmaradó burkolat megújítása, falfelületek javítása, festése, falburkolatok felújítása, cseréje történik.

A regisztrációs helyiségek belső tereinek kialakítása a válaszfalak átalakításával valósul meg, valamint megoldódik a jelenleg ideiglenesen az előtérből leválasztott takarítói öltözők elhelyezése is.

A WC blokkok belső átalakításával szabályos és akadálymentes blokkok kialakítása történik meg.

A beavatkozások tervezetten mintegy 290 m² összes hasznos alapterületen valósulnak meg.

A felújítási munkák előtt építész és szakági tervek készülnek, egészségügyi technológus bevonásával.

Eszközbeszerezés keretén belül fogászati kezelőegység, kompresszor, elszívó motor és NSK kézidarab készlet kerül beszerzésre.

Projekt státusza:

Műszaki ellenőrrel rendelkezik a projekt. A tervező kiválasztásra került.

6. Mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése

Támogatás összege: 26 101 805 Ft

A Támogatási Okirat hatálybalépésének napja: 2025.10.29.

Projekt műszaki tartalma:

A projekt célja 1 db mentőorvosi kocsi (MOK) beszerzése.

Jelenleg egy Suzuki S-Cross 11 éves autó biztosítja a helyszínre érkezést, melynek cseréje időszerűvé vált.

Egy olyan gépjármű beszerzését tervezzük, amely akár az extrém időjárási viszonyok, a vármegye domborzati adottságai, és a nehezen megközelíthető helyszínekkel is könnyedén megküzd, és gyorsan el tudja juttatni a személyzetet és a szükséges felszerelést a betegekhez.

Az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet, Veszprém Mentőállomás mentési feladatainak ellátásához a veszprémi Mentőállomáson az év minden napján egy olyan speciális kiemelt mentőegység üzemel, amely kétszemélyes egységként a legmagasabb szintű helyszíni ellátást tudja biztosítani a városban és a vármegyében élők számára. Ezen egység megnevezése mentőorvosi kocsi (MOK), amelyen olyan, kiemelten magas

szakmai tudással rendelkező orvosok, mentőtisztek, mentőtechnikusok dolgoznak rohamkocsi szintű felszereléssel, akik gyors reagálású egységként minden kritikus állapotú beteg ellátását a legmagasabb szinten tudják támogatni, így szükség esetén bármelyik mentőegységnek tudnak segíteni, de akár primeren is el tudják kezdeni az ellátást a további szállítási kapacitással rendelkező mentőegység megérkezéséig.

Projekt státusza:

Közreműködőként a Mentőszolgálatot szeretnénk bevonni, az erre vonatkozó kérelem benyújtásra került november végén. A kérelem jóváhagyása után kezdődhet meg a projekt fizikai megvalósítása.

7. Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém Komakút tér 1. szám alatti telephelyének, egykori „SZTK” Rendelőintézetének részleges felújítása - 2. ütem Labor

Igényelt támogatási összeg: 124 000 000 Ft

Önerő: 16 000 000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2025.12.19.

Projekt műszaki tartalma:

Jelen fejlesztés során kerül sor a fölszíni labor és helyiségeinek felújítására.

A felújítás során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

- homlokzati nyílászáróinak cseréje
- váró és közlekedő megújítása
- vizsgáló helyiségblokkok (előtér, öltöző, vizsgáló) teljes megújítása
- labor megújítása

A fejlesztés műszaki tartalma szerint a felújítással érintett helyiségek

- homlokzati nyílászárók cseréje (csak ezen a szintterületen)
- belső nyílászárók cseréje
- padlóburkolatok cseréje
- falfelületek javítása, festése, falburkolatok felújítása, cseréje
- elektromos és víz/szennyvíz belső hálózat és szerelvények felújítása, cseréje
- helyiségek szükség szerinti klimatizálása
- beteghívó rendszer kiegészítése

A felújítás során megvalósul a helyiségek akadálymentes megközelítése is.

Projekt státusza:

Támogatói döntésre vár.

8. Felnőtt háziorvosi rendelők akadálymentesítése Veszprémben II. ütem

Igényelt támogatási összeg: 54 911 867 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2025.12.19.

Projekt műszaki tartalma:

Veres Péter utca 17., 2033/1 hrsz.:

Akadálymentes parkoló és az épülethez vezető járda kialakítása, indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, belső nyílászáró csere és meglévő mosdó átalakítása akadálymentes mosdóvá a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Terület előkészítés nem szükséges.

Cholnoky Jenő utca 19. szám 4273/123 hrsz.:

A rendelő akadálymentesítése során új akadálymentes vizesblokk jön létre, a meglévő ajtók cseréjére, illetve átalakítására kerül sor. Új akadálymentes parkoló létesül, a meglévő rámpa átalakításra kerül. A rendelő új csúszásmentes padlóburkolatot kap, illetve az infokommunikációs akadálymentesítés is megtörténik.

Március 15. utca 4/B. 3057/52/A/172. hrsz.:

Indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, meglévő mosdó átalakítása akadálymentes mosdóvá a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Vilonyai utca 4/B. 4094/3/A/66. hrsz.:

Indukciós hurok és infokommunikációs táblák elhelyezése, meglévő mosdó átalakítása akadálymentes mosdóvá a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Projekt státusza:

Támogatói döntésre vár.

9. Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában vizesblokk teljes körű felújítása nyílászáró cserével

Igényelt támogatási összeg: 55 088 133 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2025.12.19.

Projekt műszaki tartalma:

Az iskolaudvar északkeleti részén elhelyezkedő vizesblokk teljes körű felújítása nyílászáró cserével.

Projekt státusza:

Támogatói döntésre vár.

III. Operatív Programok

1. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE2-2024-00001 - Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben

Kedvezményezett neve: Veszprém Vármegyei Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

- Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
- Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
- Csingervölgy Nonprofit Kft.
- Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
- VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
- Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal
- Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatási összeg: 1 800 000 000 Ft

Ebből Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó támogatás összege:
197 147 959 Ft

A Támogatási szerződés hatálybalépésének napja: 2025.07.16.

A projekt célja:

Egy olyan, a Bakony térségének egészét magába foglaló, egységes aktív turisztikai hálózat fejlesztése, amely több túratípus (gyalogos, kerékpáros) intermodalitását megvalósítva számos megállóponthoz kapcsol össze, és olyan útvonalhálózatot fejleszt (infrastruktúra- és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztéssel), amely révén hosszú távon fenntartható, egységes bakonyi turisztikai márka és kínálat jön létre:

- minőségi aktív turisztikai szolgáltatásokat biztosító belépési pontok létesítése a térségben
- a növekvő kerékpáros kereslet igényeit kielégítő infrastruktúra elemek létrehozása
- a már meglévő kijelölt túraútvonal-hálózat felülvizsgálata és a térség egészét átfogó, ténylegesen bejárható hálózatba szervezése
- a fejlesztések összehangolása a települési önkormányzatok és a helyi lakosság igényeivel
- üzleti lehetőségek fókuszba helyezése
- a tudatos látogatómenedzsment tevékenység megszervezése, különös tekintettel az egyes pontokon (Zirc, Bakonybél stb.) időszakosan jelentkező koncentrált látogatóforgalom tér- és időbeli széthúzására, ennek érdekében a gyalogos- és kerékpáros hálózat tudatos alakítása és továbbfejlesztése
- a vendégfogadás hiányosságainak (pl. információs pontok, tájékoztatás) pótlása
- tudatos marketingkommunikáció révén a fent felvázolt profilt hordozó Bakony-

márka megteremtéséhez és piaci bevezetéséhez, egyidejűleg a turisztikai bevételek növeléséhez szükséges alapok megteremtése.

Projekt státusza:

Műszaki tartalom módosítást kezdeményezett Veszprém Megyei Jogú Város, melynek jóváhagyása zajlik a projektbe kötelezően bevont szakmai szervezetekkel és a konzorcium vezetőjével.

2. DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 - Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben

Támogatási összeg: 225 000 000 Ft

Önerő: 11 241 877 Ft

Támogatói döntés: 2025.09.19.

Konzorciumi tagok:

- „VKSZ” Zrt.
- V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
- Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- VVI Kft.

Projekt műszaki tartalma:

Veszprém Megyei Jogú Város és négy konzorciumi partnere egy átfogó energiamenedzsment fejlesztést valósít meg a DIMOP Plusz-2.1.1 projekt keretében. A projekt célja egy intelligens, digitális energiamenedzsment rendszer kiépítése, amely lehetővé teszi az önkormányzati ingatlanok energiafogyasztásának optimalizálását, a költséghatékonyság növelését és a fenntartható energiagazdálkodás támogatását. A fejlesztés közvetlenül kapcsolódik a város fenntarthatósági és klímavédelmi stratégiájához, valamint az Európai Unió és Magyarország energiahatékonysági célkitűzéseire. A projekt egyik fő célkitűzése az önkormányzati épületek energiafogyasztásának csökkentése és az energiahatékonyság javítása intelligens mérési és monitorozási rendszerek bevezetésével. Az energiafelhasználási adatok valós idejű elemzésével lehetőség nyílik a fogyasztási minták optimalizálására, az energiaveszteségek csökkentésére és a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrációjára. Az energiamenedzsment rendszer hozzájárul az önkormányzati költségek mérsékléséhez, miközben fenntarthatóbb városi környezetet teremt.

A fejlesztéssel érintett épületek:

Épület megnevezése	Cím	Hrsz
Polgármesteri Hivatal	8200 Veszprém, Óváros tér 9.	280

Haszkovó forduló buszállomás	8200 Veszprém, Haszkovó utca	3295
Stadion tornász gyakorló	8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.	6121
Veszprémi Petőfi Színház	8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 2.	5038
	8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 1.	112
	8200 Veszprém, Szeglethy utca 2.	112
Agóra Veszprém Kulturális Központ	8200 Veszprém, Táborállás park 1.	3331/2
Laczkó Dezső Múzeum	8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.	5054
Eötvös Károly Könyvtár	8200 Veszprém, Komakút tér 3.	5040
FOTON	8200 Veszprém, Vár utca 17.	236
Kabóca Bábszínház	8200 Veszprém, Deák F. utca 13.	304/2
CODE	8200 Veszprém, Dózsa György út 2.	131
ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ	8200 Veszprém, Hóvirág utca 1.	5045
Hangvilla Multifunkcionális Közösségi tér	8200 Veszprém, Brusznai Á. utca 2.	5034/2
Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda	8200 Veszprém, Haszkovó utca 23.	3066
	8200 Veszprém, Jutasi út 9.	4068
Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda	8200 Veszprém, Csillag utca 24.	4086/45
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda	8200 Veszprém, Egry J. utca 55.	5453
	8200 Veszprém, Csikász utca 13.	5553
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda	8200 Veszprém, Alsó-újsor utca 32.	10089/4
	8200 Veszprém, Kenderföld utca 47.	3006/2
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda	8200 Veszprém, Jutasi út 79/I.	3316
	8200 Veszprém, Jutasi út 79/II.	3315

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda	8200 Veszprém, Avar utca 7/A	1592
VKTT Egyesített Szociális Intézmény	8200 Veszprém, Török Ignác utca 10.	3018/33
	8200 Veszprém, Völgyikút utca 2.	2539
	8200 Veszprém, Hóvirág utca 14.	5569

Projekt státusza:

Támogatási szerződéskötés folyamatban.

3. KEHOP_Plusz-2.2.1-25 „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken”

Tervezett műszaki tartalom:

A megalapozó tanulmány és a projekttel megcélzott műszaki megoldás a Takácskerti tervezett beépítéssel kapcsolatos, amely vízgyűjtőterületnek a vízelvezetését, vízviisszatartását és lehetőség szerinti elszivárogtatását kell megoldani azon a célterületen belül annak érdekében, hogy a Séd-patak Laczkó-forrástól nyugati irányba eső alvízi (belvárosi) szakaszai ne legyenek túlzóan leterhelve a villámárvizek és hirtelen esőzések alkalmával.

Projekt státusza:

Szerződéskötés van folyamatban a Projekt Megalapozó Tanulmányának elkészítése érdekében.

A pályázat tervezett benyújtása: 2026. I. negyedév

IV. Hazai forrásból finanszírozott projektek

1. MLSZ országos futsal csarnok építési program

Támogatási összeg: 1 150 000 Ft

Önerő: 82 550 000 Ft

Együttműködési megállapodás hatálybalépésének napja: 2025. 01. 08.

Projekt műszaki tartalma:

A Veszprém 3057/90 hrsz.-ú, természetben a Veszprém, Március 15. utca 5. szám alatti ingatlan területén lévő uszoda épület hasznosítása, a sportfunkció megtartása, elsősorban a futsal, másodsorban a teremsportágak kiszolgálása érdekében.

Projekt státusza:

Kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.

2. Veszprémi Petőfi Színház komplex felújítása

Támogatói Okirat száma: GF/SZKF/509/11/2017

Támogatási összeg: 9.230.000.000 Ft

A támogatott tevékenység időtartama: 2017. január 1. – 2029. február 28.

Beruházás célja Medgyaszay István által 1908-ban tervezett színház – amelyet az 1980-as években eredeti stílusához nem illeszkedő módon „újítottak fel” – szakszerű, Medgyaszay István eredeti terveihez igazodó rekonstrukciója az épület és a kapcsolódó épületegyüttes eredeti tömegének és homlokzatainak helyreállításával.

A projekt több ütemben valósul meg:

- Az I. ütembe a kiszolgáló épületrészek, azaz a 112 és 121 hrsz.-ú telkek bejelentett és építési engedélyre beadott elemei (parkoló, volt iparos iskola, volt zeneiskola, telken belüli közművek) tartoznak.

Az I. ütem kivitelezési munkái befejeződtek, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. október 13-án lezárult.

- A II. ütembe a színháztömb rekonstrukció és az Óvári Ferenc úti közmű-átkötés, azaz az 5038, 5041, 5042, 5037/1 hrsz.-ú telkek bejelentett és építési engedélyre beadott elemei, valamint a Színház körüli terület (Püspökkert).

A II. ütem a tervezői költségbecslés és a beérkezett indikatív ajánlatok alapján forráshiányos, és a többletforrás biztosításának lehetősége és ütemezése nem ismert, ezért a beruházás II. üteme további két ütemre lett bontva:

- II/A ütem: a jelenleg rendelkezésre álló forrás felhasználásának tervezésével kialakuló műszaki tartalom megvalósítása (a Veszprém 5037/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő volt püspöki kertészlak épületének átépítése, új épületszárny építése a Veszprém 5038 helyrajziszámú ingatlanon, az Óvári Ferenc utcai telekhatárra telepítve, zárt sorú beépítéssel, a szomszédos Veszprém 5037/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő épülethez csatlakozva (volt püspöki kertészlak));
- II/B ütem: a Beruházás megvalósításához és befejezéséhez szükséges műszaki tartalom megvalósítása (Veszprém 5041 helyrajzi számú ingatlanon lévő színház épület átépítése, bővítése, bontási és építési munkái, Veszprém 5041 helyrajzi számú ingatlanon nyilvános illemhely és lépcső építése, Veszprém 5040, 5041, 5042 helyrajzi számú ingatlanokon Püspök kert felújítása).

Jelenleg a „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tényleges költségek ismeretében forráskiegyeztetés és a támogatott tevékenység véghatáridejének hosszabbítása iránti módosítási igényt kell benyújtani Támogató felé.

3. A Haszkovó buszforduló komplex energetikai fejlesztése

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló V-Busz Kft. a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 pályázati felhívás D) Fenntartható közlekedésfejlesztés tevékenységen belül a III. a1) Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése, bővítése, fejlesztése, felújítása pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan támogatási kérelmet kíván benyújtani.

A V-Busz Kft. által tervezett projekt célja, hogy a Zöld Busz Program keretében korábban beszerzett, illetve még beszerzésre kerülő elektromos autóbuszokhoz és a töltőinfrastruktúrához kapcsolódóan innovatív, egyedi, önfenntartó közszolgáltatási üzemeltetési mintaprojekt kerüljön megvalósításra a „Haszkovó-forduló” végállomás területén.

A projekt műszaki tartalma:

A Beruházás során komplex energetikai rendszer kerül kialakításra a Haszkovó úti buszforduló területén, ami lehetővé teszi az elektromos buszok védett helyen történő töltését (legfeljebb 9 db autóbusz), megújuló energia felhasználását (napelem), valamint a megtermelt, illetve beszerzett energia helyben (vagy az üzemi terület közvetlen környezetében) történő tárolását (energiatároló).

A közműpótló műtárgy egységes acélszerkezetre helyezett napelem sorból áll, melyek a kocsiállásoknak megfelelően lesznek kialakítva. A terület délkeleti részén kialakítandó szociális épület teakonyhával ellátott sofőrpihenőből és a csatlakozó szociális blokkból áll. Az épület az üzemi területen kívülről és az üzemi terület felé is megközelíthető.

A terület keleti részén új utasváró, délkeleti részén új parkoló készül. A parkoló területen 22kW-os publikus, két kiállásos töltő kerül kialakításra. Az üzemi terület zöldsávval körbekerítésre kerül.

A jelenlegi buszfordulós kialakítás egy, a Haszkovó utcára történő útcsatlakozás nyitásával áthajtásos kialakításúra változik. Ezzel párhuzamosan a jelenleg a terület D-i oldalán lévő megállóhely a Haszkovó utcára kerül áthelyezésre. Ennek érdekében a Haszkovó utca meglévő szegélye, illetve a járda D-i irányban 3 méterrel eltolásra kerül.

A buszforduló körüli „szigeten” kerülnek elhelyezésre az autóbuszok töltéséhez szükséges elektromos berendezések. A meglévő sziget szegélye jelentősen átépül, ezért a meglévő járda új nyomvonalon, térkő/aszfalt burkolattal kerül újjáépítésre.

A forduló D-i oldalán meglévő autóbusz megállóhely és annak közlekedési felületei elbontásra kerülnek. Az elbontás során felszabaduló közlekedési felületen a jelenleg „szokásjogon” alapuló parkolás rendezésre kerül. Új zöldfelületek és járda építésével 6 db merőleges felállású parkolóhely kerül kialakításra 2,50 × 5,0 m-es méretekkel.

A jelenlegi utasváró épülete megszűnik, a felszabaduló burkolt felületek elbontásra kerülnek, helyükön új zöldfelület készül. Az így kialakuló rendezett felülettel a Veszprém 3314 hrsz.-ú ingatlanon található társasház megközelítése is rendezetté válik, az üzemi területtől határozottabban elválasztásra kerül.

A tervezett üzemi terület meglévő burkolata jelenleg vegyes képet mutat. A buszfordulós kialakítás miatt jelenleg a közlekedéssel nem érintett felület burkolatlan. Az átalakítás miatt szükségessé válik ezen burkolatlan felület burkolása, a meglévő burkolatokhoz igazodva aszfaltos kialakítással.

A projekt tervezett költségvetése:

- A közbeszerzési eljárás során érkezett legkedvezőbb ajánlat: nettó 2.031.180.226 Ft
- Zöld Busz Program:
 - o A Zöld Busz Program keretében 2025.09.16. napjával nyílt meg a lehetőség egyedi támogatási kérelem benyújtására a HUMDA ZBP 2024/6 kódszámi pályázati felhívásra („Napelemet, energiatárolót és energiamenedzsment rendszert együttesen tartalmazó komplex energetikai rendszer megvalósítása már meglévő, vagy új töltőinfrastruktúrához kapcsolódóan”).
 - o Maximális támogatási intenzitás: 100%
 - o A pályázat kizárólag a projekt energetikai részeit támogatja: napelem, energiatároló, töltőinfrastruktúra, energiamenedzsment rendszer
 - o A pályázat benyújtására 2025.10.01-jén került sor.
 - o A pozitív támogatói döntésről a pályázatot lebonyolító HUMDA Zrt. 2025.10.30-án értesített a V-Busz Kft.-t.
 - o A Támogatói Okirat kiadása folyamatban van.
 - o A Zöld Busz Programban támogatott projektelemek költségvetése összesen: 1.331.414.793 Ft
 - Támogatás: 1.300.000.000 Ft (támogatási intenzitás: 97,64%)
 - Önerő: 31.414.793 Ft (2,36%)

A Zöld Busz Programhoz kapcsolódó támogatás lehívására és igénybevételére a V-Busz Kft. pozitív támogatási döntéssel rendelkezik, amely támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Annak érdekében, hogy a teljes projekt összköltségéhez a fedezet rendelkezésre álljon, a V-Busz Kft. pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz „Fenntartható Városfejlesztés” megnevezésű pályázati konstrukcióhoz az alábbiak szerint:

- TOP PLUSZ „Fenntartható Városfejlesztés” Program:
 - o Az Önkormányzat 2025 novemberében kezdeményezte a TOP_PLUSZ Program Irányító Hatóságánál (IH) a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 azonosítószámú, „Fenntartható városfejlesztés” megnevezésű pályázati konstrukció újraindítását.
 - o Az IH tájékoztatása alapján 2025. január 9-től február 28-ig nyílik lehetőség új pályázat benyújtására a fenti konstrukcióra.

- A Haszkovó forduló komplex fejlesztési projektjének nem közvetlenül az energetikához kapcsolódó projektelemei összhangban vannak a TOP_PLUSZ-1.3 intézkedés „D) Fenntartható közlekedésfejlesztés” tevékenységei közül a „III. a1) Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése, bővítése, fejlesztése felújítása” pontban foglaltakkal.
- A TOP_PLUSZ Programban támogatott projektelemek tervezett költségvetése összesen: 748.749.013 Ft
 - Beruházási költség: 699.765.433 Ft (támogatási intenzitás: 100%)
 - 7% (kötelező) átalányköltség: 48.983.580 Ft

A projekt státusza:

- A projekt engedélyezési terveit a V-Busz Kft. – a 359/2023. (XI. 16.) közgyűlési határozattal összhangban – a 2023. évi költségvetés terhére a V-Busz Kft. részére átadott forrásból, valamint a 2023. évi közszolgáltatáson kívüli tevékenységből származó nyereségéből 2024 őszén elkészíttette (tervező: Veszprémterv Stúdió Kft.).
- A tervek rendelkeznek a Beruházás megkezdéséhez szükséges engedélyekkel.
- Az engedélyezési tervdokumentáció alapján a V-Busz Kft. feltételes tervezés-kivitelezési közbeszerzési eljárást folytatott le 2025. I. negyedévében. Az eljárás érvényes és eredményes volt, forrás biztosítása esetén a projekt megvalósítása azonnal megkezdhető.
- A feltételes tervezési-kivitelezési szerződés 2025. február 26-án került aláírásra a nyertes vállalkozóval, a hatálybalépítésre legfeljebb 12 hónap áll a V-Busz Kft. rendelkezésére. Ehhez elengedhetetlenül szükség van a kivitelezési szerződés szerinti összeghez kapcsolódó fedezet biztosítására, vagyis a beruházás fedezetéül szolgáló Támogatási Szerződés(ek) / Támogatói Okirat(ok) aláírására.
- A projekt tervezett megvalósítási ideje 18 hónap.
- Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Ábtv.) 16. § (5)-(6) bekezdésére figyelemmel a V-Busz Kft. megkereste az Építési és Közlekedési Minisztériumot (a továbbiakban: ÉKM) a Beruházásban való állami részvétellel kapcsolatban. Az ÉKM a 2025. május 16. napján kelt, KAT/3845/2025/ÁBTVFO iktatószámú nyilatkozatában jelezte, hogy a Projekt megvalósításába konzorciumi tagként belép, és építtetőként is el kíván járni, ezért az állami építési beruházást a V-Busz Kft. és az ÉKM konzorciumban valósítja meg. A Konzorciumi megállapodás előkészítése (mely a TOP_Pluszt forrás támogatási szerződésének aláírásához is elengedhetetlen a pályázati felhívás alapján) folyamatban van.
- Amennyiben a feltételes tervezési-kivitelezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötéstől számítva rendelkezésre álló határidőben vagy a határidő nem kerül jogszerűen módosításra, abban az esetben az ÉKM mint Építtető az engedélyezési tervdokumentációt alapul véve, az Ábtv. rendelkezései alapján folytatja a Beruházás előkészítését (kiviteli tervek készítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása) és megvalósítását.

V. A közvetlen Európai Unió forrásból megvalósuló és nemzetközi konzorciumi együttműködést igénylő pályázatok

2026-ban Veszprém a Balaton Régióval közösen viselheti az „Európa Sportrégiója” címet, a kezdeményezés olyan értékrendet képvisel, amely a sportot és a mozgás örömét a mindennapi élet természetes részévé kívánja tenni.

A pályázatot a brüsszeli székhelyű ACES Europe (Európai Fővárosok és Városok Sportszövetsége), az Európai Tanács és az UNESCO társszerve írta ki, ennek alapján 12 fejezetben kellett kifejtetni a sportrégióvá válás törekvéseit.

Az előkészítő munka 2024 nyarán kezdődött, amikor felállt egy 16 fős, társadalmi megbízatásban működő szakmai, tanácsadó testület, akik a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VEB 2023 Zrt.) operatív irányítása mellett segítették a pályázatban foglalt feltételek kidolgozását. A pályázat egyik legfontosabb eleme volt, hogy Veszprém – a korábbi sikeres gyakorlatot folytatva – régiós szövetség keretében kívánja megvalósítani a kitűzött célokat. A partnerségben részt vevő települések maximális száma – Veszprémmel együtt – 100 lehetett.

A Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 pályázat olyan alapértékek mentén készült, mint a közösségépítés, az inklúzió, az akadálymentesség, a fenntarthatóság és az önkéntesség. A pályázat célul tűzte ki, hogy a régióban biztosítottá váljon a szabadidős testmozgáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint az egészségtudatos életmód feltételeinek széles körű megteremtése, továbbá járuljon hozzá a társadalmi kohézió erősítéséhez, a közösségépítéshez, valamint a térség országos szinten is mintaként szolgáló egészségmegőrző, szabadidős és sportalapú együttműködéseinek fejlesztéséhez.

A pályázati anyag benyújtását követően az ACES Europe négyfős delegációja július 15-18. között látogatott el Veszprémbe és a térségbe, többek között jártak az eplényi Sáréna Vibe Parkban, a Veszprémi Sportuszodában, a Pannon Egyetem sportlétesítményeiben, az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központban, valamint Balatonalmádi és Balatonfüred vízisport- és szabadtéri sporthelyszínein, így a Nereus vízi bázison, a Wesselényi strandon, a Forrás Sportparkban és a Kékszalag Port kikötőben. A cím elnyeréséről július 30-án érkezett meg a hivatalos tájékoztatás. Veszprém mellett 2026-ban a sportrégió címet viselheti még a spanyolországi baszk térség és a délolasz Puglia régió. A díjátadóra az Európai Parlamentben került sor 2025. december 12-én.

A pályázatot a nemzetköz szervezethez kellett benyújtani a régiós önkormányzatokkal közösen, de a program megvalósítására szolgáló támogatás biztosítása kizárólag a Magyar Állam támogatásából és a helyi saját forrásokból lehetséges.

A fejezet utolsó bekezdéseiben kitérünk a sportrégiós pályázat aktuális helyezettére, valamint azt megelőzően a hasonló társadalmi célokat képviselő további nemzetközi együttműködéseinkre.

V/I. 2025-ben folyamatban levő/2025-ben indult projektek

1. BiodiverCity - URBACT IV Integrált Akciótervezési Hálózat

Projekt célja: A projektben résztvevő városok – URBACT helyi munkacsoportok (ULG) segítségével – a közösség bevonásán alapuló módszereket dolgoznak ki a városi biológiai sokféleség és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére, mérésére és nyomon követésére, ezzel elősegítve a városi biodiverzitás megőrzését és növelését. A BiodiverCity egy akciótervezési hálózat, a projekt végén Veszprémre szabott integrált akcióterv készül.

A projekt megvalósítási időszaka: 2023.06.01. – 2025.12.31. (31 hónap), + 2026-ban megvalósuló URBACT Városfesztivál

Projektpartnerek: A partnerségben 9 európai önkormányzat és egy szakmai szervezet vesz részt. Vezető partner: Dunaújváros Önkormányzata. Veszprémen kívüli partnerek: Vratsa (Bulgária); Poljcane (Szlovénia); Cieza (Spanyolország); Sienna (Olaszország); Limerick (Írország); Den Bosch (Hollandia); Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) és szakmai partnerként Portugáliából a Landscape Laboratory.

A projekt költségvetése: A projekt teljes költségvetése 850 000 EUR, Veszprém tervezett költségvetése 65.823 EUR. Az önerő mértéke 20%. Támogató: Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap (80%).

2025-ben megvalósult tevékenységek:

- Elkészült az Integrált Cselekvési Terv, amely 9 akciót dolgozott ki Veszprém kék-zöld infrastruktúra fejlesztéséhez a 2026-2031-es időszakra
- 2 tesztaikció valósult meg: Városi méhészet és Kísérleti esőkert létesítés a szakértői munkacsoport aktív közreműködésével
- Hazai és nemzetközi tanulmányutakon vettünk részt, amelyek során a megismert jó gyakorlatok beépültek az elkészült stratégiai dokumentumba
- Novemberben záró konferencia keretében adtunk számot a cselekvési tervről és a kapcsolódó szakmai területek elképzeléseiről

2026-ban várható: 2026.03.30-04.02. között Nicosiában az URBACT Városfesztivál és a projekt zárása, elszámolása 2026. május 31-ig.

2. NextGen Youth Work – Újgenerációs ifjúsági munka: URBACT IV Integrált Akciótervezési Hálózat

A projekt célja a helyi fiatalok igényeit hatékonyan kielégítő, boldogulásukat támogató, a digitális és fizikai térben egyaránt aktív ifjúsági munka veszprémi stratégiájának és Integrált Cselekvési Tervének összeállítása volt, valamint a nemzetközi projektpartnerek releváns jógyakorlatainak megismerése, a veszprémi érintett szervezetek, szakemberek és fiatalok aktív bevonása, helyi munkacsoport keretei között. További célkitűzés, hogy az összeállított Integrált Cselekvési Terv a város Ifjúsági Stratégiáját kiegészítse, erősítse és a Fenntartható Városfejlesztési

Stratégia felülvizsgálatakor a társadalmi fenntarthatóság pillért konkrét akciótervekkel bővítsé.

A projekt megvalósítási időszaka: 2023.06.01. – 2025.12.31. (31 hónap), + 2026 márciusában Városfesztivál Nicosiában, ahol a projekt eredményeinek nemzetközi bemutatására kerül sor.

Költségvetés: projekt szinten 849 999,75 VMJV tervezett költségvetése: 62 289 euró (amelynek 80%-a Unió forrás (ERFA), 20%-a pedig önerő)

Projektpartnerek: vezető partner: Eindhoven Önkormányzata (Hollandia), partnerek: Veszprém, Klaipėda (Litvánia), Iași/Jászvásár (Románia), Oulu (Finnország), Perugia (Olaszország), Cartagena (Spanyolország), Aarhus (Dánia), Viladecans (Spanyolország), Tetovo (Észak-Macedónia) önkormányzatai.

Tevékenységek 2025-ben:

- a Munkacsoport közreműködésével elkészült az Integrált Cselekvési Terv 2026-2032:
- 9 akcióterv a települési ifjúsági munka fejlesztésére, a megvalósítás intézményi és finanszírozási kereteire, javaslat humán erőforrás bővítésére (ifjúsági referens)
- a projekt teszttakíciói révén megnyitott és működik az Érted Ifjúsági Klub a Jutasi KözTérben a Veszprémi Családsegítő Intézmény kezdeményezésére és irányításával, valamint elkészült egy ifjúsági mobil applikáció teszt-verziója helyi fiatalok ötletei alapján, a Digitális Tudásközpont (Code Creator) koordinációjával
- az érintett szervezetek szorosabb együttműködése egymással és az Önkormányzattal
- a nemzetközi tanulmányutakon megismert jógyakorlatok beépítése a Cselekvési Tervbe
- záró konferencia 2025 decemberében a Cselekvési Tervről és a projekt eredményeiről

2026-ban várható: 2026.03.30-04.02. között Nicosiában az URBACT Városfesztivál és a projekt zárása, elszámolása 2026. május 31-ig.

3. RISE (Resilience, Inclusion, Support, and Empowerment for Youth Workers) Erasmus+ KA153-YOU ifjúságisegítő mobilitása projekt

A projekt célja: A fiatalok mentális egészségének támogatása, valamint különböző módszerek megismerése az ifjúságsegítő saját mentális egészségének megőrzéséhez, rugalmas ellenállóképességük növeléséhez.

Megvalósult tevékenységek:

- 4-5 fő ifjúságsegítő/partnerváros képzése 2025 augusztus 4-9., Klaipėda (Litvánia)
- disszeminációs esemény Veszprémben 2025 októberében a képzés témáiról
- a képzésen résztvevők megismerkedtek a holisztikus ifjúsági munka szemléletével, a mentális nehézségek és függőségek kezelésének lehetőségeivel, valamint a pszichológiai elsősegély alapjaival

- a Veszprémből, Várpalotáról és Keszthelyről kiutazó öt szakember részvételét Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata koordinálta és a Veszprémi Családsegítő Intézmény támogatta.

Partnerek: vezető partner: Társadalmi Fenntarthatóság Akadémia (Litvánia), partnerek Veszprém mellett: Progress Center Estonia (Észtország), Civic organization "We are the future" (Ukrajna), Exploring cultural campfire opportunities (Norvégia), Lublin város Önkormányzata (Lengyelország)

Támogatási összeg: 309 euró/fő, Veszprém Önkormányzat részéről önerő nem szükséges.

4. NONA – Új kormányzás új térségekben (New gOvernance for New spAces) **Interreg Duna Transznacionális Program**

Projekt rövid leírása és célja: A pályázat célja, hogy különböző méretű városokra és térségekre méretezhető befektetési és irányítási modellt hozzon létre a közszféra, a helyi közösségek, valamint a magán- és pénzügyi szektor funkcionális együttműködésével a leromlott állapotú területek revitalizációjába történő zöld beruházások érdekében. Veszprémben a belváros további megújítása kapcsán fogunk vizsgálatokat folytatni.

A projekt megvalósítási időszaka: 2024. 01. 01. – 2026.06.30.

A projekt költségvetése 2 797 000 euró (1 053 741 780 Ft), ebből Veszprém költségvetése 150 000 euró (56 511 000 Ft), ennek 80%-át az Európai Unió, 15%-át Magyarország kormánya biztosítja. Az önerő mértéke a fennmaradó 5%: 7 500 euró (2 825 550 Ft).

Projektpartnerek: vezető partner a Szlovén Geodéziai Intézet (Szlovénia) és további 17 európai önkormányzat és szervezet

2025-ben megvalósult tevékenységek:

Veszprém a belváros területét javasolta kísérleti területnek, így a projekt lehetőséget kínál arra, hogy ezen helyszín jövőjéről az érintett szereplők legszélesebb bevonásával szülessenek vizsgálati anyagok. A projekt keretében létrehozott akciócsoport a Pannon Egyetemmel közösen megalkotta a folyamat módszertanát, így elindulhatott a terület jövőbeli funkcióit kutató igényfelmérő kérdőív.

2026-ban megvalósuló tevékenységek:

A lakossági felmérés lezárul, melynek eredményeit fókuszcsoportok fogják elemezni, végül megszületik egy átfogó tanulmány a vizsgálati terület lehetséges felhasználásával kapcsolatosan.

5. PROXIMITIES Interreg Europe projekt: Elérhető szolgáltatások, élhető terek és fenntartható kapcsolatok támogatása perifériális városi területeken

Projekt célja: Városi peremterületek támogatása, fenntartható jövőképet ezen területek számára a helyi gazdaság erősítése, a fenntartható mobilitás és a 15 perces városok koncepció megerősítése, a közterületek, kiemelve a zöld felületek minőségének és elérhetőségének fejlesztése és a közösségi szerepvállalás keretében a lakosság bevonása. A projekt keretében mindez a nemzetközi partnerség jó gyakorlatainak megismerésével és a szakpolitikai eszközök felülvizsgálatával valósul majd meg szoros együttműködésben a beazonosított helyi érdekelttel aktív bevonásával. Veszprém a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia dokumentum kiegészítését vállalja a fenti szempontok alapján.

Megvalósítás időtartama: 2024.04.01. – 2028.03.30.

A projekt költségvetése: A projekt teljes tervezett költségvetése 2 000 000 euró (753 480 000 Ft), Veszprém költségvetése 194.680 euró ennek 80%-át az Európai Unió, 15%-át Magyarország kormánya biztosítja támogatás esetén. Az önerő mértéke a fennmaradó 5%.

Projektpartnerek: A partnerségben európai regionális szervezetek és önkormányzatok vesznek részt. A vezető partner Reggio Emilia Önkormányzata (Olaszország), Erasmus Egyetem (Rotterdam, Hollandia, Déli Regionális Közgyűlés (Írország), Manresa Önkormányzata (Spanyolország), a Riga Tervezési Régió (Lettország), Délnyugat-Olténiai Regionális Fejlesztési Ügynökség (Románia), Varberg önkormányzata (Svédország) és a Centar Sarajevo önkormányzata vesz részt.

2025-ben: Helyi területi jelentés véglegesítése, jó gyakorlataink feltöltése az Interreg Europe online felületére, partnerek jó gyakorlataink megismerése és előzetes értékelése. Tapasztalatcsera a többi partnervárossal és -régióval (online és személyes tanulmányutak): Manresa, Déli-Regionális Közgyűlés és Riga tervezési régió. A projektben a perifériális városi területek fejlesztésének fényében kiegészítésre kerül a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) 2027 végéig, ennek lehetőségeit a munkacsoport találkozókon részleteiben megbeszéltük.

2026: jó gyakorlataink kiegészítése, új javaslatok megfogalmazása, online (2026. február) és személyes (2026. április) konzorciumi találkozó szervezése Veszprémbe; munkacsoport találkozók az FVS kiegészítésére 2026. júliusig, online és személyes nemzetközi tanulmányutak.

6. Driving Urban Transitions (DUT) partnerségi felhívás: Peremvárosrészek fenntartható mobilitásfejlesztése („15 perces városok”) SUMODO – Sustainable Urban MObility Development in Outskirts

A projekt célja: A felhívásra egy nemzetközi partnerség adott be pályázatot, mely projekt célja egy olyan platform kifejlesztése, amely segíti a polgárokat utazási szokásaik megváltoztatásában, a döntéshozókat pedig a beavatkozások optimalizálásában a 15 perces városok létrehozása érdekében. Veszprémet a hazai fő pályázó partner, a Budapesti Műszaki Egyetem vonta be, városunk (Szeged

mellett) mintaterületként szolgál majd. A felhívást az Európai Bizottság finanszírozza a Horizont Európa Partnerségi Program keretében, a hazai finanszírozó intézmény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). A pályázat benyújtásra került 2023 novemberében. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában meghirdetett 2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG pályázati felhívására 2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG-2023-00003 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a 2024. december 13-án kelt, IKT-2023-900-11-00000659/0000008 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesítette.

A „SUMODO - Fenntartható városi mobilitás fejlesztése a külvárosokban” című támogatói okiratot a kedvezményezettek 2024.12.20-án kapták meg.

A projekt rövid tartalma: A projekt elsődleges célja, hogy olyan eszközökkel segítse a várostervezőket, amelyekkel meghatározhatják és optimalizálhatják a 15 perces város koncepciókat a környékükön. Különösen az EA (evolutionary algorithm, evolúciós algoritmus) alapú eszközöket biztosítanak a külvárosi negyedek automatikus azonosítására, ahol a hasznos helyek, érdekes pontok (POI, Points Of Interest) sűrűsége lehetővé teszi egy 15 perces város meghatározását. Az eszköz továbbá automatikusan meghatározza a gyalogos és kerékpáros megközelíthetőség és az infrastruktúrához való hozzáférés javítását annak érdekében, hogy egy arra még nem megfelelő külterületet „15 perces várossá” lehessen alakítani. E célból a projekt 4 komponenst fog ötvözni:

- SUMODO viselkedési modell: a demográfia, az utazási kereslet, az infrastruktúra és a közlekedési módválasztás közötti kapcsolat alapján kidolgozandó viselkedési modell;
- SUMODO 15 perces összetett index a 15 perces városok komplex értékeléséhez: a mutatókészlet eszközként szolgál majd a 15 perces városok felé tett előrehaladás nyomon követéséhez, valamint a városi területek és városok összehasonlító elemzéséhez;
- SUMODO multimodális utazástervező: tevékenység alapú multimodális utazástervező, amely a gyalogos, egyéni és közösségi közlekedési eszközökre szabott;
- SUMODO optimalizálási platform: egy több ágensre épülő szimulációs platform, amely evolúciós algoritmusokat használ a 15 perces városok telepítésének optimalizálására.

Megvalósítás időtartama: (teljes partnerség) 2024.01.01. – 2026.12.31.

Veszprém szerepe: Veszprém alapvetően a kidolgozandó szimulációs platform kísérleti terepe lesz, ezen túlmenően adatszolgáltatással és egyéb szükséges módon elősegíti a projekt sikeres megvalósítását. A magyar szakmai partner, a Budapesti Műszaki Egyetem széleskörű tapasztalattal rendelkezik a lakosság utazási magatartásának és mobilitási igényének modellezése terén. Ebben a projektben a BME a 15 perces városokra szabott magatartásmodellt dolgoz ki különböző állampolgári csoportok (munkavállalók, diákok, családok stb.) számára. A modell a város különböző érdekes, fontos területeihez (POI) való utazás "napszak" és "hétköznapi" gyakoriságát fogja lefedni. A SUMODO szimulációs platform a 4

komponens egy térinformatikai rendszerben történő megvalósítása lesz, és a projektben részt vevő három városi önkormányzat által kijelölt övezeteket értékelő demonstrációs teszt során kerül validálásra. Ez lehetővé teszi a várostervezők számára a fizikai (pl. gyalogosforgalom) és szakpolitikai alapú (pl. lassú zónák) beavatkozások optimalizálását a 15 perces városok minimális gazdasági és társadalmi költséggel történő kiépítésének elősegítése érdekében.

Finanszírozás: A támogatói okirat szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által elszámolható kiadás 10 220 000 Ft, a támogatás összege 5 314 400 Ft, a biztosítandó önerő összege a teljes projekt megvalósítási időszak alatt 4 905 600 Ft.

Projektpartnerek: Saitec SA, Spanyolország; Global Factor International Consulting SL, Spanyolország, Silesian University of Technology, Lengyelország, University of Economics in Katowice, Lengyelország, Katowice városa, Lengyelország, Budapesti Műszaki Egyetem, Veszprém és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A projektnek 2 fő kimenete lesz:

- SUMODO szimulációs platform: Ez az eredmény egy olyan átfogó szoftvercsomag lesz, amely segíti a várostervezőket a 15 perces városok külvárosainak tervezésében és fejlesztésének optimalizálásában.
- SUMODO webes alkalmazás: A SUMODO multimodális utazástervező webalkalmazás kerül kifejlesztésre, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy megtalálják a környékükön található szolgáltatásokat, és környezetbarát utazási tervet nyújtson azok eléréséhez. Ha egy POI nem a 15 perces körzeten belül van (és ezért tömegközlekedés vagy más utazási lehetőség igénybevételét igényli), a rendszer automatikusan alternatívákat kínál a 15 perces körzeten belül.

7. FOOTPRINTS PROJECT, Facilitation, Organization, Opportunities. (Tourist) Temporary citizens' Platform – Ravenna pályázata az European Urban Initiative (EUI) felhívásra fenntartható turizmus témakörben

Veszprém transzferpartner a projektben, a közvetlen kedvezményezett: Ravenna Város Önkormányzata. egyéb transzfervárosok: Dubrovnik és Altea (Spanyolország).

A projekt célja a turisztikai értéklánc (szállodák / vendéglátóhelyek / étel- és italgyártás / üzletek) környezeti és társadalmi teljesítményének javítása; a felelős döntések átláthatóvá és versenyképessé tétele kapacitásépítés és promóciós tevékenységek révén; a fenntartható, hozzáférhető és integrált fogadó- és mobilitási rendszer kialakítása, a személygépkocsi és a turistabusz használatának visszaszorítása, valamint a gyaloglás/kerékpározás/közlekedés megkönnyítése. A teljes projekt az előkészítő szakasz után 2024.12.01-én indul. Feladataink a vezető partner által kidolgozott transzfer és együttműködés koordinálása; tudáscsere és egymástól való tanulás; az innovatív megoldás átadása keretrendszerének kialakítása. Ez a tevékenység a transzferváros partnerek felkészítésére összpontosít, hogy a kidolgozott innovatív megoldást saját városi környezetükben adaptálják és replikálják.

Veszprém költségvetése 150.000 EUR, amelyből 80% ERDF támogatás és 20% önerő

2025-ben megvalósult az első személyes találkozó, amely keretében a Tourinform szakemberei és a koordinátorok megismerték a projekt elemeit és elkészült a transzfer lépéseit részletező útiterv.

2026. feladatok: helyi szakmai munkacsoport megalakítása, online mesterkurzus és egyéb online találkozók, részvétel és előadások tartása, transzfer felmérés kitöltése, 2026 májusában a konzorcium fogadása Veszprémben és jó gyakorlataink, a projekthez kapcsolódó lehetőségeink bemutatása.

8. NetZero Twinning Learning Program – Testvérvárosi Tanulási Program

A tanulási program célja: A „NetZeroCities” klímasemlegességi programban részt vevő Lappeenranta „pilot város” a klímasemlegesség elérését támogató pilot tevékenységet hajt végre a távfűtés területén, és ennek tapasztalatait, valamint egyéb jógyakorlatait osztja meg Veszprémmel online és személyes találkozókon. A VKSZ Zrt. szakemberei a távfűtési technológiát, módszereket mutatják be finn szakembereknek. A cél a bevált gyakorlatok feltérképezése, a közülük kiválasztott finn gyakorlat(ok) mélyebb megismerése, és adaptálásának megtervezése, valamint helyi érintettek bevonása.

A projekt megvalósítási időszaka: 2024. szeptember 19. – 2026. május 29.

Költségvetés: max. támogatási összeg: 2.390.000 Ft Önerő: 1.150.000 Ft

Projektpartner: Lappeenranta városa, Finnország

2025-ben megvalósult tevékenységek:

- Online találkozók és műhelymunkák: helyi érintettek bevonása, finanszírozási lehetőségek, projektelemek egyeztetése
- 2025. április: szakmai tanulmányút Lappeenrantában
- 2025. október: szakmai tanulmányút Veszprémben és helyi érintettek bevonása
- 2025. november: műhelymunka a helyi érintettekkel: a kiválasztott jógyakorlat bemutatása és helyi átvételének értékelése
- Elkészített dokumentumok: Tanulási Terv, Helyi Érintettek Feltérképezése, Jógyakorlat Adaptálhatósági Terve

További lépések 2026-ban:

- 2026 január 2.: online képzés finanszírozási lehetőségekről
- 2026 március 2.: tanulmányút Lappeenrantába
- 2026 áprilisig: Veszprémi Akcióterv elkészítése
- 2026 májusban: Helyi érintettek számára tájékoztató esemény szervezése

V/II. 2024-ben előkészített és 2025-ben megkezdett projektek

1. HEROES - Affordable Housing Enhancement and Regional Oversight for European Sustainability

Megfizethető lakhatás a városokban és a régiókban az európai fenntarthatóságért
(Interreg Europe Transznacionális Program)

Projekt rövid leírása és célja:

EU-szerte egyre nagyobb problémát jelent a lakhatáshoz való hozzáférés. A demográfiai és urbanizációs strukturális válságtényezőket számos külső hatás súlyosbította, a már amúgy is magas lakhatási költségek tovább emelkednek. A projekt célja a megfizethető lakhatással kapcsolatos városi és regionális politikák végrehajtásának hatékonyabbá tétele. A tapasztalatcsere és a kapacitásnövelés előmozdításával a HEROES segíti a regionális hatóságokat a lakhatási válság kezelésére irányuló hatékonyabb stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában. A projekt eredményként megvalósul a gyakorlat és tapasztalatcsere a résztvevő partnerek közösségében, valamint ezen tapasztalatok mentén a szakpolitikai dokumentumok fejlesztése és felülvizsgálata.

A projekt megvalósítási időszaka: 2025.05.01-2029.07.31.

A projekt tervezett költségvetése: 2 156 025 euró, ebből Veszprém költségvetése 180 000 euró, melynek 80%-át az Európai Unió, 15%-át Magyarország kormánya biztosítja társfinanszírozási szerződés keretében. Az önerő mértéke a fennmaradó 5%: 9 000 euró.

Projektpartnerek: a vezető partner mellett 9 további európai önkormányzat és szervezet, valamint 3 társult partner

2025-ben megvalósult főbb tevékenységek:

Online és személyes projekt indító megbeszéléseken vettünk részt. A helyi projekt munkacsoport megalakult.

2026-ban tervezett főbb tevékenységek:

A projektben fontos szerepet tölt be a partnerek közötti tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztása, ebben az évben a hátrányos helyzetű rétegek lakhatási lehetőségei, illetve a szociális lakhatás biztosítására irányuló kezdeményezések kerülnek előtérbe.

2. SECC - Spill-over effects of European capitals of culture on territorial development

A kulturális tőke területi fejlesztési politikákra gyakorolt hatásainak átfogó vizsgálata
ESPON program

Projekt rövid leírása és célja:

Az Európa Kulturális Fővárosa Program egyedülálló esemény volt városunk életében, mely hosszabb távon számos gazdasági és társadalmi hatással jár. A programsorozat térségi összefogással valósult meg, és hiszünk benne, hogy az

együttműködések egy régió fejlődését pozitívan befolyásolják. Az összefogás mint társadalmi tőke jelentősége messze túlmutatnak a települések határain, a kulturális fejlesztések továbbgyűrűző hatásai a gazdasági fejlődés egyik mozgatórugóját is jelenthetik. Az ESPON lehetőséget kínál arra, hogy az Európa Kulturális Fővárosa Program pozitív eredményeit kutatásokkal alátámasszuk, valamint a következtetések alapján irányelveket fogalmazzunk meg a szakpolitikai rendszer kialakítására, a kulturális politika térségfejlesztési politikába és döntéshozatalba történő beintegrálására, ezáltal növeljük régióink versenyképességét. A kutatás olyan EKF városokat céloz meg, melyek hasonlóan gondolkodtak programjaik végrehajtásában, vagyis a térséggel együttműködésben pályáztak a cím elnyeréséért.

Várható eredmények:

A projekt végére megszűlő átfogó kutatás választ adhat nekünk arra a kérdésre, hogy milyen régiós együttműködések maradhatnak fenn hosszútávon, milyen szakpolitikai döntések és változtatások képesek ezeket támogatni, van-e lehetőség ezek intézményesítésére, valamint, hogy az EKF mint márka hogyan tud ösztönözni és fenntartani egy új régiós kormányzási rendszert. A vizsgálat eredményei és következtetései fontos szerepet kapnak a városi és térségi stratégiák felülvizsgálata során.

A projekt megvalósítási időszaka: 2025.07.01-2027.03.31.

A projekt tervezett költségvetése megvalósítási időszaka: 250 000 euró, melyet teljes egészében az Európai Unió biztosít

Projekt partnerek:

Veszprém Megyei Jogú Város mellett Bodo (Norvégia), Bad-Ischl (Ausztria) és Guimaraes (Portugália) Önkormányzata

2026-ban tervezett főbb tevékenységek:

A kutatás 2026 februárjában kezdődik és még ebben az évben le is zárul. A projekt fennmaradó 3 hónapjában (2027-ben) szakmai beszámolási kötelezettségeinket teljesítjük a támogató felé. A projekt 2025-ös hónapjaiban csupán adminisztrációs tevékenységek történtek (szerződéskötés a támogatóval, valamint a kutatás eredményeivel kapcsolatos igények megfogalmazása és a kutatási szolgáltatásra irányuló közbeszerzés elindítása, mely az ESPON feladata volt).

V/III. 2025-ben előkészített és 2026-ban induló projektek

1. PARKS - URBACT IV Transzferhálózat

Projekt célja, hogy a hálózat partnervárosai megismerjék *Perugia „Városi erdő”* jógyakorlatát és azt a PARKS – Részvételi megközelítés a rugalmas és tudásalapú zöldfelület-gazdálkodáshoz elnevezésű URBACT transzferhálózatban teszteljék és adaptálják, illetve egymás vonatkozó jógyakorlatait is megismerjék.

A jó gyakorlat: Perugia a természeti erőforrások megőrzése, a városi biodiverzitás növelése és a természetalapú megoldások bevezetése érdekében egy modellt dolgozott ki a város lakosságával. A négy azonosított célcsoport – városi tervezők, polgárok, a fiatalabb generáció és az üzleti érdekelt felek – bevonásával a modell célja a városi ökoszisztéma ellenálló képességének javítása, a zöldterületek éghajlatváltozás mérséklési potenciáljának maximalizálása, valamint a biológiai sokféleség és a természetvédelem előnyeinek biztosítása, hogy végső soron javuljon a közbiztonság, az egészség és a jólét. A transzferhálózat keretében az átvenni és adaptálni tervezett URBACT jó gyakorlat eddigi eredményei az ökoszisztéma-szolgáltatás felmérése megközelítéssel kidolgozott városi erdő stratégiában kerültek részletezésre.

A projekt megvalósítási időszaka: 2025.11.01. – 2028.08.30.

Projekt partnerek: Vezető partner: Perugia (Olaszország) Önkormányzata
Partnerek: Veszprém mellett Szófia (Bulgária), Arteixo (Spanyolország), Monaghan County (Írország), Valongo (Portugália), Chernivsti (Ukrajna) Önkormányzatai.

A projekt teljes költségvetése 660 000 EUR, ebből Veszprém számára 85 000 EUR került betervezésre, amelyből 80% ERDF támogatás, 20% önerő, amelyet Veszprém városa biztosít.

2. COMITY – URBACT IV Transzferhálózat

Projekt célja, hogy a hálózat partnervárosai – helyi szakmai munkacsoport működtetésével és a nemzetközi tanulmányutak révén – megismerjék Kolozsvár „COM'ON City ifjúsági részvételi költségvetés” jógyakorlatát, teszteljék saját városukban, majd a tapasztalatok alapján Veszprémre vonatkozó adaptációs tervet készítsenek, illetve a további partnervárosok vonatkozó jógyakorlatait is megismerjék.

A jógyakorlat: „Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 2015” év egyik eredménye a Com'ON program, ami a fiatalok jóllétét, tanulását és cselekvőképességét segíti elő és a részvételi költségvetés elvein alapul. A program keretei között pénzügyi támogatást nyújtanak fiatalok informális csoportjainak, hogy kisléptékű megoldásokat javasoljanak és valósítsanak meg a közösségben felmerülő különböző igényekre és problémákra. A programot az önkormányzat, a PONT Group társadalmi innovációs csoport és a Kolozsvári Ifjúsági Szövetség koordinálja. A programot már több város átvette és Európai Fehér Könyv is készült ajánlásokkal a megvalósításhoz.

A projekt megvalósítási időszaka: 2025.11.01. – 2028.08.30.

Projekt partnerek: Vezető partner: Kolozsvár (Románia) Önkormányzata, Leeuwarden (Hollandia), Piacenza (Olaszország), Valongo (Portugália) önkormányzatai, valamint a Maria Koterbska Bielsko-Biala Kulturális Központ (Lengyelország)

A projekt teljes költségvetése 749 695 EUR, ebből Veszprém számára 102 440 EUR került betervezésre, amelyből 80% ERDF támogatás, 20% önerő, amelyet Veszprém városa biztosít.

3. Rule of Law, AI, Transition, Equality and Democracy /RATED/ – Jogállamiság, mesterséges intelligencia, átmenet, egyenlőség és demokrácia /RATED/)

A pályázat célja: A részt vevő partnerek célja, hogy felhívják a figyelmet az Európai Unióra, támogassák és megkönnyítsék a polgárok szélesebb körű részvételét az integrációs folyamatokban, ezáltal elősegítve az Unió fejlődésének megértését. Témakörök: zöld átmenet, digitális átmenet, ipari átmenet, külpolitikai átmenet. A projekt tevékenységei során 5 országból 5 város polgárai, főként fiatalok vettek részt.

Tevékenységek:

1 db online partnertalálkozó, 1 db egyhetes esemény Haszkovóban fiatalok részvételével (kerekasztal beszélgetések, viták, műhelymunkák, kulturális események, csapatépítő programok)

A pályázat típusa: CERV - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program - Town twinning

Pályázat azonosítója: 101215980

A pályázat benyújtója, vezető partner: Haszkovo önkormányzata, Bulgária

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata szerepe a pályázatban: projektpartner

Pályázat benyújtásának időpontja: 2024.09.19.

Megvalósítási időszak: 2025. szeptember 2-6.

Költségvetés: az utazási és szállásköltségeket közvetlenül a vezető partner biztosította a projekt költségvetéséből. Veszprém Önkormányzata részéről önerő nem volt szükséges.

Az egyhetes eseményen a veszprémi fiatal néptáncosok részvétele a Kabinetiroda szervezésében valósult meg.

V/IV. 2025-ben beadott és még támogatási döntésre váró projektek

1. NONA LEAP Interreg Duna Program

Projekt célja: A NONA LEAP fő célja egy olyan platform létrehozása, amely inkubátorként működik a vezetők új generációja számára, akik képesek érdemi

módon bevonni a civil társadalmat, a fiatalokat és más helyi szereplőket a területi fejlesztési folyamatokba. A vezetői kapacitások erősítésével és az együttműködés kultúrájának előmozdításával a projekt támogatja a helyi hatóságokat és közösségeket a szükségletek azonosításában, a megoldások közös kidolgozásában és az inkluzivitás előmozdításában a Duna régióban. Cél, hogy a résztvevő partnerek olyan vezetőkkel rendelkezzenek, akik felkészültek a közösségek mozgósítására, és hatékonyan elősegítik a szektorok közötti együttműködést. Minden projektpartner egy-egy kísérleti területen elemzi és teszteli a lehetőségeit, Veszprém esetében ez a terület a megfizethető lakhatás, fizikailag pedig a Jutasi út 20. szám alatt található volt toborzóközpont, ahol az Önkormányzat többek között fiatalok számára kíván lakhatási lehetőséget biztosítani. Célunk, hogy a kulcsfontosságú érdekelt feleket bevonjuk a közösségi alapú várostervezési és döntéshozatali folyamatba, különös tekintettel a fiatalok képviselőire és a civil társadalomra.

Megvalósítás időszaka (támogatás esetén): 2027. január 1. - 2029. június 30.

Projektpartnerek: a Szlovén Geodéziai Intézet (Szlovánia) mellett 15 további önkormányzat és 22 társult partner

Várható döntés: 2026 június

Pályázott összeg (VMJV): 166.000 euró

Ebből nyertesség esetén hazai társfinanszírozás (15%) 24.900 euró, Önerő (VMJV 5%): 8.300 euró

2. Az Európai Mentális Egészségügyi Városok Hálózatához való csatlakozás

Barcelos Önkormányzata (Portugália) megkereste Veszprémet, hogy csatlakozzon a European Mental Health Cities Network (EMHCN), azaz az Európai Mentális Egészségügyi Városok Hálózatához. Jelenleg folyamatban van a csatlakozás dokumentumainak aláírása. A memorandum rögzíti az aláíró városok közös kötelezettségvállalását az EMHCN létrehozására, fejlesztésére.

Alapvető célok:

- Integrált, bizonyítékokon alapuló helyi közpolitikák előmozdítása a mentális egészség területén;
- A legjobb gyakorlatok, ismeretek és tapasztalatok cseréjének elősegítése az európai városok között;
- Együttműködésen alapuló projektek kidolgozása és megvalósítása, az innovációra és a társadalmi egyenlőségre összpontosítva;
- A műszaki és intézményi kapacitások növelése az önkormányzati szinten;
- Az európai és nemzetközi finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése;
- Aktív hozzájárulás az európai mentális egészségügyi közpolitika alakításához

E megállapodás aláírásával a városok és települések vállalják a következőket:

- Csatlakoznak a Hálózathoz alapító vagy résztvevő tagként;
- Hivatalos képviselőt jelölnek ki az EMHCN-be;

- Helyi intézkedéseket hajtanak végre a Hálózat alapelveivel és célkitűzéseivel összhangban;
- Aktívan részt vesznek a Közgyűlésben és a vonatkozó munkacsoportokban;
- Előmozdítják az ágazatközi együttműködést és a polgárok részvételét a mentális egészségügyben helyi szinten.

V/V. A sportrégiós pályázat aktuális helyzete

1. Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 cím viseléséhez kapcsolódó előkészítési és megvalósítási feladatok

Támogatás alapvető célja: A Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 cím viselésére történő felkészülés és a programév megvalósítása, melynek keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 cím viseléséhez kapcsolódó előkészítési, rendezvényszervezési, kommunikációs és infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása történik.

Igényelt támogatási összeg: 700 000 000 Ft, tervezett folyósítás kettő ütemben, 50-50% mértékben és támogatási előlegként.

Támogató: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Megvalósítási időszak: 2025. január 1. - 2027. június 30.

A támogatás terhére megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok:

Rendezvényszervezés

A programév nyitórendezvénye több városi és régiós szintű helyszínen valósulna meg, napközbeni sporteseményekkel, esti zenés rendezvénnyel. A programév alatt több, kisebb rendezvény lebonyolítása valósul meg a városi helyszíneken, mely közösségépítő és közösségformáló hatással bír.

A programév marketing és kommunikációs feladatai:

- Az Önkormányzat közéleti, sport és egészségmegőrző eseményeiről, illetve a polgármester, alpolgármesterek sajtónyilvános eseményeiről fotók készítése; az elkészült fotók szerkesztése és átadása a megrendelőnek, a fotók archiválása.
- Az Önkormányzat közéleti, sport és egészségmegőrző eseményeiről, illetve a polgármester, alpolgármesterek sajtónyilvános eseményeiről különböző videós tartalmak készítése; az elkészült anyagok szerkesztése és átadása a megrendelőnek, a videók archiválása.
- Városi portálok (veszprem.hu; Veszprém.hu közösségi oldal) szerkesztése a sportrégióval kapcsolatos témákról, eseményekről, projektekről; vizuális felületének egységes tervezése, technikai jellegű kezelése és folyamatos feltöltése; városmarketinggel összefüggő vizuális megjelenés; képek és grafikai anyagok készítése, digitális munkák.

- Grafikai tervezés és azok megjelenítése a közösségi médiában, kiadványokban, rendezvények dekorációiban.
- Online és offline megjelenéshez kapcsolódó tartalomszolgáltatás; SEO szövegírás; közösségi média tartalom; landing page tartalom; kreatív megjelenések biztosítása a sport és egészségmegőrzés témában.
- Turisztikai marketing tevékenység a sportrégió évében megvalósuló sporteseményekről és az Önkormányzat sportturisztikai kínálatának bemutatása.
- Projekt szintű kötelező nyilvánosság: tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása a támogatott tevékenységek időtartamához kapcsolódóan.

Továbbadott támogatás

A) Sportnagyköveti Program – A mindennapi mozgás új ritmusa

A Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 program egyik kiemelt kezdeményezése a Sportnagyköveti Program – A mindennapi mozgás új ritmusa, amely a régió edzőit, testnevelő tanárait, gyógytornászait és más sporttal foglalkozó szakembereit vonja be a közösségek mozgósításába. A megvalósítandó program felelőse továbbadott támogatás formájában kapja meg a jelen projektemre igényelt támogatást.

A Sportnagyköveti Program célja a mindennapi mozgás kultúrájának tartós megerősítése apró, ismételhető és fenntartható szokások kialakításán keresztül. A Sportnagyköveti Program keretében online felület valósul meg, amin keresztül a sportnagykövek számára lehetőség nyílik arra, hogy saját profiljuk segítségével edzéseket és sportprogramokat hirdessenek meg, ezáltal közvetlen kapcsolatot teremtve a régió lakosságával. Új résztvevők bevonásáért visszajelzést és ösztönzést kapnak, amellyel hozzájárulnak a rendszeres aktivitás széleskörű elterjesztéséhez. A Sportnagyköveti Program szorosan illeszkedik az ACES Europe alapelveihez: az örömmel végzett mozgás népszerűsítéséhez, a közösségépítéshez, a fair play értékeinek erősítéséhez, valamint a testi-lelki egészség előmozdításához. A sportnagykövek szakmai tudásuk mellett példaképként is szolgálnak, ezzel segítve, hogy a mozgás ne külön programként, hanem a mindennapok természetes és rendszeres elemeként jelenjen meg.

Az általuk generált aktivitási adatok közvetlenül mérhetővé teszik a program egyik kulcsfontosságú teljesítménymutatóját: a lakossági mozgáspercek növelését. Az események és edzések dokumentálása egy közös digitális applikáción keresztül történik, amely nemcsak a részvételt rögzíti, hanem hozzájárul a régió mozgáshő térképének elkészítéséhez is. Ez a térkép egyszerre biztosít átlátható visszajelzést az elért eredményekről, valamint megalapozza a további fejlesztési és beavatkozási irányok célzott tervezését.

B) Civil szervezetek támogatása

A települési sport hosszú távú fejlesztése, a lakosság mozgásperceinek növelése és egészségének megőrzése érdekében az Önkormányzat továbbadott támogatással

kívánja támogatni egyrészt a sporttal foglalkozó civil szervezeteket, másrészt olyan szervezeteket/intézményeket, akik a lakosság egészségi állapotát és megőrzését tűzte ki célul.

C) Nemzetközi vonzerejű sportesemények támogatása

Veszprém és a Balaton régióban nagy múlttal rendelkező sportágak támogatása, amelyek magas hazai és nemzetközi nézőszámmal rendelkeznek. A város sportéletében kiemelkedő jelentőségű sportesemények támogatása elősegíti Veszprém és a Balaton régió ismertségének növelését, illetve a pályázat alapelveinek eljuttatását a lakosság számára.

Infrastrukturális fejlesztések:

Közösségi sportolásra alkalmas terek megújítása, egészségfejlesztésre, mozgáskoordinációs és rekreációs fejlesztésre szolgáló beruházások támogatása.

Eszközbeszerzés, felszerelés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:

A sportrégiós programév megvalósításához szükséges sport és egyéb eszközök, felszerelések beszerzése, mely a mozgáspercek növelését, valamint a nagyobb számú programelérést szolgálják.

A támogatásból megvalósítani tervezett egyéb tevékenységek:

Projektmenedzsment:

A projekt előkészítését és a projektmenedzsment sportszakmai megvalósítását vállalkozási szerződés keretében Veszprém város kiemelt sportolója végzi.

A projektmenedzsment és projekt adminisztrációs feladatokat, valamint a szakmai megvalósítási feladatokat a Polgármesteri Hivatal 15 fő köztisztviselője végzi a munkaidejük meghatározott arányában. A munkabér sportrégiós feladatokkal arányos részét a személyi juttatások soron, a munkabért terhelő bérjárulék összeget a munkaadókat terhelő járulék soron kívánjuk elszámolni.

A programok szervezésében és koordinálásában, kommunikációjában a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetirodája szakmai munkatársai és megbízottjai is részt vesznek. A projektmenedzsmentet a Stratégiai Iroda munkatársai végzik. A támogatás pénzügyi, számviteli szempontú szabályos felhasználását a Pénzügyi Iroda látja el.

Projekt szintű könyvvizsgálat igénybevétele:

A támogatott tevékenység időtartamához kapcsolódóan felmerülő könyvvizsgálat; a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok tételes vizsgálata, és annak igazolása, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak és elszámolhatók a pénzügyi beszámolóban/elszámolásban szerepeltetett összegben.

A támogatásból megvalósítani tervezett egyéb tevékenységek:

Amennyiben szükséges a támogatott tevékenységekhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó tervezés és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Szolgáltatási kiadások között, egyéb kiadásként tervezzük elszámolni a pénzforgalomhoz kötődő bankszámlavezetési díjakat.

Veszprém, 2026. január 10.

Varga Tamás s. k.